

ЖОБАНЫҢ АТАУЫ	««Алматы облысы Ақсу ауданының Жансүгіров ауылында тәулігіне 600 келушіге арналған халыққа қызмет көрсету орталығы ғимаратын салу» ЖЖ»	
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ (аты-жөні, жұмыс орны, қолтаңба)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="913 352 1825 475">1. Тегинбай Мадина Азатқызы Ақсу ауданы әкімдігінің «Қызылағаш ауылдық округі әкімінің аппаратының» жетекші маманы <li data-bbox="913 523 1825 691">2. Наурызбай Асылхан Кажекенұлы Алматы облысы Талдықорған қаласының әкімдігі Әскери жұмылдыру дайындығы және аумақты қорғау Бас инспекторы <li data-bbox="913 738 1825 858">3. Жақсылық Пәрида Алматы облысы ауыл шаруашылығы басқармасы, егін шаруашылығы бөлімінің бас маманы 	
КЕЛІСІЛДІ:	<p data-bbox="869 914 1359 946">Ақсу ауданының құрылыс бөлімі</p> <p data-bbox="869 986 1305 1090">Алматы облысы Ақсу ауданы с. Жансүгіров 2021 ЖЫЛ</p>	<p data-bbox="1373 930 1704 946">_____</p> <p data-bbox="1373 962 1704 978">_____</p> <p data-bbox="1373 994 1798 1018">« _____ » « _____ » 2021ж.</p>

Жоба жарғысы/Устав проекта

Жоба тақырыбы / Название проекта	««Алматы облысы Ақсу ауданының Жансүгіров ауылында тәулігіне 600 келушіге арналған халыққа қызмет көрсету орталығы ғимаратын салу» ЖЖ»
Жоба басшысы / Руководитель проекта	«Азаматтарға арналған үкімет» МККЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалының Халыққа қызмет көрсету бойынша Ақсу аудандық бөлім басшысы
Жоба тобы / Команда проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ақсу ауданының құрылыс бөлімі 2. «Азаматтарға арналған үкімет» МККЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалының Халыққа қызмет көрсету бойынша Ақсу аудандық бөлімі.
Бастамалау негіздемесі/ Обоснование инициации	<p>Негіздеме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 2013 жылғы 15 сәуірде күшіне енген Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасын әзірледі Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы ҚР заңы Мемлекеттік қызметтерді жаңа сапалы деңгейде көрсету арқылы халықтың өмір сүру жағдайларын жақсартуға бағытталған. 2. Ақсу ауданында қазіргі таңда 41 000 ға жуық халық тұрады. Бүгінгі таңда халыққа қызмет көрсету орталығы 1970 жылы салынған жалдамалы ғимаратта қызмет көрсетілуде, қызметкерлер саны 52 оның ішінде 60% әйел адам жұмыс атқарады. Халыққа қызмет көрсету орталығы күніне 300 адамға қызмет көрсетеді, қолданыстағы ХҚКО ғимараты көлемінің аз болуына байланысты көп адам қабылдау мүмкіндігі жоқ және де кезекте ұзақ тұрып қалуы, қызметкерлердің халық санының көптігінен қызмет уақытылы көрсетілмеуі. Сол себепті ауданымызға халыққа қолайлы және сапалы қызмет көрсету үшін ХҚКО ғимараты қажет 3. Қазіргі таңда ХҚКО да мүмкіндігі шектеулі азаматтарға толық жағдай жасалмағандығы. 4. Электрондық үкімет тұжырымдамасы билік органдарының ісін неғұрлым жеңілдетіп, азаматтарға пайдалануға ыңғайлы болу үшін қажеттіліктен туындады. 5. Алматы облысының аумақтық даму бағдарламасының бесінші мемлекеттік сектор, мемлекеттік қызмет базалық бағыты.
Жобаның қысқаша сипаттамасы/Краткое описание проекта	600 адам қабылдауға арналған ХҚКО салу
Жоба миссиясы/Миссия проекта	Мемлекеттік қызмет көрсету саласын дамыту

Жоба мақсаты/Цель проекта	<p>S – ғимарат салу Ақсу ауданында ХҚКО салу M – 600 адамға арналған Ауданы 1 693 ш. м. A – жоба Республикалық және облыстық бюджеттен қарастырылған R – Халыққа сапалы қызмет көрсетуді ұйымдастыру T – 2023 жылдың желтоқсан айына дейін SMART: 2023 жылдың желтоқсан айына дейін тәулігіне 600 келушіге арналған халыққа қызмет көрсету орталығы ғимаратын салу.</p>
Жоба міндеттері/Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жер учаскесін анықтау 2. ЖСҚ-ны қаржыландыру 3. Жоба сметалық құжаттамасын әзірлеу 4. Құрылыс жұмыстарына қаражатқа сұраныс 5. Ғимарат құрылысы 6. Нысанды мемлекеттік қабылдаудан өткізу 7. Тұрақты жұмыс істеу үшін ғимаратты іске қосу 8. Жобаны аяқтау тенгерімге (баланс) өткізу
Жобаның мақсатты көрсеткіштері/ Целевые показатели проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023 жылдың желтоқсан айынан бастап жаңа ХҚКО іске қосылады. 2. 2023 жылдың желтоқсан айынан бастап күніне 600 адам қабылдау. 3. Күніне 600 адамға 100% ға (мүмкіндігі шектеулі азаматтарға толық жағдай жасау) қолайлы және сапалы қызмет көрсетіледі. 4. 2023 жыл желтоқсан айына дейін қосымша 15 қызметкер қосу. 5. Халыққа сапалы қызмет көрсету заманауи ғимараты еңсе көтереді 6. 2021-2023 жылдар 32 адам ды уақытша құрылыс жұмыстарына жұмысқа тарту
Жоба өнімі/Продукт проекта	<p>Аудан халқына сапалы және қол жетімді қызмет көрсету үшін ХҚКО орталығын салу.</p>
Жобаның мүдделі тұлғалары/ Заинтересованные стороны проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аудан халқы 2. ХҚКО қызметкерлері 3. Жергілікті атқарушы органдар 4. Құрылыс компаниясы
Жоба шектеулері/Ограничения проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бюджет – 700 млн теңгеге 2. Мерзім– 25 айлық уақыт 3. Мазмұны – ауданы 1 693 ш. м. Халыққа қызмет көрсету орталығын салу.

Жобаның басымдықтары/Приоритеты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Халыққа сапалы қызмет көрсету заманауи ғимараты 2. Күніне 600 адам қабылдау
Соңғы мерзімі/Крайний срок	2023 жылдың желтоқсан айы
Жобаның негізгі (аралық)күндері/ Ключевые даты (вехи) проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жер учаскесін анықтау 01.03.2021-15.03.2021 2. ЖСҚ-ны қаржыландыру 15.03.2021-30.03.2021жыл 3. Жоба сметалық құжаттамасын әзірлеу 30.03.2021-01.08.2022 жыл 4. Құрылыс жұмыстарына қаражатқа сұраныс 01.08.2022-01.09.2022 жыл 5. Ғимарат құрылысы 01.09.2022-15.10.2023 жыл 6. Нысанды мемлекеттік қабылдаудан өткізу 20.11.2023-30.11.2023жыл 7. Тұрақты жұмыс істеу үшін ғимаратты іске қосу 30.11.2023-15.12.2023 жыл 8. Жобаны аяқтау теңгерімге (баланс) өткізу 15.12.2023 -31.12.2023 жыл

Стейкхолдерларды басқару жоспары/План управления стейкхолдерами

Стейкхолдер	Мүдделері / Интерес 1-4	Әсері / Влияние 1-4	Стейкхолдерлардың жобаға қатысты күтулері және талаптары / Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Жобаға стейкхолдерлардың қатысты қолдаулары /Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Коммуникация / қатыстыру стратегиясы/ Стратегия коммуникации\вовлечения	Кезеңділігі/ Периодичность
1. Аудан халқы	4	4	1. Қызмет алу 2. Халыққа жағдай жасау 3. Аудан халқына сапалы қызмет көрсету	1. Ғимаратта орнатылған тәртіпті сақтау 2. Ақпараттық қолдау (ұсыныс беру)	Әлеуметтік желі	Аптасына 1 рет
2.ХҚКО қызметкерлері	3	3	1. Тәжірибе алмасу, жинау 2. Олар халыққа пайда әкелетінін сезіну	1. Аудан халқына сапалы қызмет көрсету	ХҚКО, Egov, Telegram желісі	Аптасына 2-3 рет
3. Жергілікті атқарушы органдар	4	4	1. Қызмет көрсету деңгейін арттыру 2. Құрылыстың сапалы және уақытылы аяқталуы	1. Жер учаскесін бөлу 2. Бюджет 3. Құрылысқа рұқсат беру 4. Сумен жабдықтау, жылыту, электр энергиясын қосу және қолдау шарттары	Жеке кездесулер	Аптасына 1 рет
4. Құрылыс компаниясы	4	4	1.Қаржыландыруды уақытылы жүргізу 2. Заңнамалы құжаттардың уақытылы жасалуы 3. Имидж артылуы	1. Ғимарат құрылысының сапалы болуы 2. Жұмысты уақтылы орындау	Жеке кездесулер (мониторинг)	Аптасына 1 рет (Құрылыс жұмыстары аяқталғанға дейін)

Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ

№	Жұмыстардың түрлері / Виды работ	Кім / Кто	Қашан/ Когда
1	Жер учаскесін анықтау	«Азаматтарға арналған үкімет» МККЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалының Халыққа	01.03.2021-15.03.2021

		қызмет көрсету бойынша Ақсу аудандық бөлімі.	
2 2.1 2.2	ЖСҚ-ны қаржыландыру Бюджеттік өнім Маслихат пен қаражат бөлу	Ақсу ауданының құрылыс бөлімі	15.03.2021-30.03.2021
3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.	Жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу Ашық конкурс жариялау Жобалаушы ұйыммен келісім-шарт жасасу Ғимарат жобасы (сызба) Жобаны мемлекеттік сараптамадан өткізу	Ақсу аудандық құрылыс бөлімі	30.03.2021-01.08.2022 30.03.2021-30.04.2021 30.04.2021-15.05.2021 15.05.2020-01.06.2022 01.06.2022-01.08.2022
4 4.1 4.2	Құрылыс жұмыстарына қаражатқа сұраныс Бюджет өнімі Маслихат пен қаражат бөлінуі	Ақсу аудандық құрылыс бөлімі	01.08.2022-01.09.2022
5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.	Ғимарат құрылысы Ашық конкурс жариялау Құрылыс компаниясымен келісім-шарт жасау Құрылыс-монтаждау жұмыстары Құрал жабдықтармен қамту	Ақсу аудандық құрылыс бөлімі	01.09.2022-15.10.2023 01.09.2022-15.10.2022 15.10.2022-30.10.2022 30.10.2022-01.11.2023 01.11.2023-20.11.2023
6	Нысанды мемлекеттік қабылдаудан өткізу	«Азаматтарға арналған үкімет» МККЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалының Халыққа қызмет көрсету бойынша Ақсу аудандық бөлімі.	20.11.2023-30.11.2023
7	Тұрақты жұмыс істеу үшін ғимаратты іске қосу	«Азаматтарға арналған үкімет» МККЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалының Халыққа қызмет көрсету бойынша Ақсу аудандық бөлімі.	30.11.2023-15.12.2023
8	Жобаны аяқтау тенгерімге (баланс) өткізу	«Азаматтарға арналған үкімет» МККЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалының Халыққа қызмет көрсету бойынша Ақсу аудандық бөлімі.	15.12.2023 – 31.12.2023

Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности

№	Жұмыс түрлері/Виды работ	Ақсу аудандық құрылыс бөлімі	«Азаматтарға арналған үкімет» МҚКЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалының Халыққа қызмет көрсету бойынша Ақсу аудандық бөлімі.
1	Жер учаскесін анықтау	Қ	Ж
2	ЖСҚ-ны қаржыландыру	Ж	К
2.1	Бюджеттік өнім	Ж	К
2.2	Маслихат пен қаражат бөлінуі	Ж	К
3	Жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Ж	К
3.1.	Ашық конкурс жариялау	Ж	К
3.2.	Жобалаушы ұйыммен келісім-шарт жасасу	Ж	К
3.3.	Ғимарат жобасы (сызба)	Ж	К
3.4.	Жобаны мемлекеттік сараптамадан өткізу	Ж	К
4	Құрылыс жұмыстарына қаражатқа сұраныс	Ж	К
4.1	Бюджеттік өнім	Ж	К
4.2	Маслихат пен қаражат бөлінуі	Ж	К
5	Ғимарат құрылысы	Ж	К
5.1.	Ашық конкурс жариялау	Ж	К
5.2.	Құрылыс компаниясымен келісім-шарт жасау	Ж	К
5.3.	Құрылыс-монтаждау жұмыстары	Ж	К
5.4	Құрал жабдықтармен қамту	Ж	К
6	Нысанды мемлекеттік қабылдаудан өткізу	К	Ж
7	Тұрақты жұмыс істеу үшін ғимаратты іске қосу	К	Ж
8	Жобаны аяқтау тенгерімге (баланс) өткізу	К	Ж

К- консультирует

К-кеңес береді

О- ответственный
У- участвует

Ж- жауапты
Қ-қатысады

Реестр рисков /Тәуекелдер реестрі

Описание риска/тәуекел сипаты	Факторы риска/тәуе кел факторы	Вероятн ость / ықтима лдылығ ы (0,1; 0,3; 0,5; 07; 0,9)	Последств ия/ әсері (0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8)	Итоговая оценка риска/ қорытынды шамасы	Стратегия управления рисками/ Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Стратегия на случай реализации риска/ Тәуекелді алдын-алу іс- шаралар стратегиясы	Владелец риска/ Тәуекел иесі
--	---	--	---	--	---	--	---

Карантиндік жағдай енгізілуіне байланысты құрылыстың тоқтатылуы	пандемия	0,5	0,4	0,2 –шекті тәуекелдер	Төмендету	Карантиндік қауіпсіздік шараларын сақтау, санитарлық, эпидемиялық ережелерді сақтай отырып жұмыс атқару.	Ақсу аудандық құрылыс бөлімі
Экономикалық дағдарыс	Керекті жабдықтар бағаларының өсуі	0,7	0,8	0,56 –шекті тәуекелдер	Төмендету	Бөлінген қаражатты тиімді қолдану, отандық өнімді көбірек пайдалануға тырысу	Ақсу аудандық құрылыс бөлімі
Құрылыс объектісінің сапасыз болуы	Адами және технологиялық факторлар	0,1	0,05	0,005 – елеулі емес тәуекелдер	Төмендету	Техникалық қадағалау ұйымына тапсыру	Ақсу аудандық құрылыс бөлімі
Табиғи апаттарды алдын ала болжау	Төтенше жағдайлар	0,1	0,05	0,005 – елеулі емес тәуекелдер	азайту	Қауіпсіздік шараларын сақтау	Ақсу аудандық құрылыс бөлімі