



Qarabalyq aýylynyń jáne Qarabalyq aýdanynyń
turǵyndary úshin basem salý



Строительство бассейна для жителей
поселка Карабалык и Карабалыкского района

Проектная команда



Магамбетова Куаныш Жумановна

Главный специалист ГУ “Аппарат акима Карабалыкского района”



Мартынов Вячеслав Михайлович

Главный специалист ГУ “Аппарат акима Карабалыкского района”



Бегалина Алма

Главный специалист ГУ “Аппарат акима Карабалыкского района”



Ножнина Юлия Викторовна

Главный специалист ГУ "Отдел финансов акимата
Карабалыкского района"



Жамансарина Гульдана Магауякызы

Главный специалист ГУ "Отдел внутренней политики акимата
Карабалыкского района"



Нурпеисова Зимфира Ралифовна

Главный специалист ГУ "Аппарат акима Боскольского с\о"

Миссия проекта

Повышение качества жизни населения п.Карабалык и Карабалыкского района.

Цель проекта

Введение в эксплуатацию бассейна в п.Карабалык до 16 декабря 2021 года




На территории Костанайской области во всех городах имеются бассейны, а в районных центрах только в Алтынсаринском районе функционирует бассейн.

В Амангельдинском районе бассейн находится на стадии строительства.

В Карабалыкском районе проживает 27029 человек,
из них детей в возрасте от 0 до 18 лет - 8429 человек.
В п. Карабалык проживает - 12210 человек.

Анализ проведенного опроса



При проведении анализа методом опроса были определены следующие проблемы района

➔ Любителям плавания и людям, желающим научиться плавать, негде практиковаться

➔ В связи с отсутствием бассейна спортсмены районной сборной не могут качественно готовиться к областным соревнованиям.

➔ Организация детского досуга, это в разы больше сокращает число беспризорности и преступности среди несовершеннолетних детей.


➔ Профилактика многих заболеваний у взрослых и детей

➔ Реабилитация послеродовых травм у грудничков

➔ Бассейн будет полностью адаптирован для потребностей маломобильных граждан, людям с особыми потребностями (инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению, людей с костылями и т.д.).

➔ Поможет восстановить ослабленный после болезни организм, людям, переболевшим COVID-19

➔ Организация досуга у постояльцев дома-интерната для инвалидов и престарелых



Три вида бассейнов:

Спортивный, детский, для грудничков.

Кофейня



Фито-бочка



Фитобар



Соляная пещера



Разные виды массажа



Оборудование бассейна для людей с особыми потребностями



Очистка воды в бассейне, дезинфекция оборотной системой очистки воды



Сетевая солнечная электростанция

Матрица анализа стейкхолдеров по проекту «Строительство бассейна для жителей поселка Карабалык и Карабалыкского района»

№	Заинтересованная сторона (ФИО / наименование организации)	Роль в проекте	Ожидания и требования (интересы) заинтересованной стороной в отношении проекта	Ожидания проекта в отношении заинтересованной стороной
1	ГУ «Аппарат акима Карабалыкского района»	Заказчик	Получение построенного объекта - здания с бассейнами в срок до 16 декабря 2021 года.	Повышение качества жизни населения п.Карабалык и Карабалыкского района, источник финансирования
2	Государственные учреждения района	Бенефициар	Повысить качество жизни населения п.Карабалык, открытие спортивных секций по плаванию, участие в спартакиадах, организация детского досуга, также для преподавателей школ, открытие рабочих мест, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, маломобильных граждан.	Привлечение населения, источник финансирования, Тренерский состав, посетители-воспитанники ДЮСШ, Привлечение детей из дошкольных учреждений, школ, педагогов, Предоставление кандидатов на вакантные рабочие места, привлечение людей с ограниченными возможностями
6	ГУ "Карабалыкский дом- интернат для престарелых и инвалидов общего типа"	Бенефициар	Организация досуга	Привлечение людей с ограниченными возможностями, престарелых постояльцев дома-интерната, источник финансирования
7	Коммунальные предприятия	Бенефициар	Коммунальные платежи	Подведение водопровода и канализации
8	ГКП «Карабалыкская Центральная районная больница»	Бенефициар	Оздоровление, профилактика, реабилитация населения поселка и района	Предоставление больных, нуждающихся в профилактике, различных процедурах, источник финансирования
9	Инвесторы из Японии, ТОО фирма «Алмаз»	Спонсор	Вклад в развитие улучшения качества жизни населения поселка и района	Источник финансирования проекта
10	Подрядная организация	Исполнитель проектных заданий	Своевременное финансирование	Своевременная качественная постройка и сдача объекта
11	Органы разрешительного документа (ГУ «Отдел земельных отношений», ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства», ЦПН, земельного кадастра, СЭС, пожарной службы, экологией)	Органы разрешительного документа	Согласование проектно-технической документации	Согласование проектно-технической документации
12	Общественные деятели и лидеры мнений	Группа заинтересованных лиц	Освещение в социальных сетях	Освещение этапов проекта в социальных сетях

Реестр рисков проекта

«Строительство бассейна для жителей поселка Карабалык и Карабалыкского района»

Описание риска	Владелец риска	Меры
Задержка поступления финансирования	Заказчик	Альтернативный источник финансирования - донаты от волонтеров (открытый сбор с информированием по всем СМИ, социальным сетям) по программе “Рухани Жанғыру” Рахмет саған Тұған жер!
Проект не окупится	Заказчик	Стабильный источник финансирования (минимум от 4 ГУ по ГЧП)
Будет не востребован у населения	Заказчик	Привлечение туристов (Карабалык как привлекательное место для зарубежных гостей) Заключение договоров с близлежащих районов для тренировки спортсменов
Будет недостаточно пропускной способности	Заказчик	Продление режима работы бассейна Открытие филиалов бассейна в других населенных пунктах Строительство дополнительного открытого бассейна для эксплуатации в летний сезон. Создание мобильного приложения для бронирования и отслеживания очереди
За период реализации проекта произошел рост цен на определенные виды услуг	Исполнитель проекта	Реализатор проекта имеет возможность регулировать бюджетные статьи в пределах 10%
Подрядчик не успеет в отведенный срок сдать объект в эксплуатацию.	Исполнитель проекта	Недопущения нарушения сроков строительства объекта путем еженедельного мониторинга соблюдения графика строительно-монтажных работ. Контроль каждого этапа строительства.
Неопределение в срок подрядчика	Заказчик	Резервные подрядчики из числа претендентов - строительных компаний
Возникновение инфекционных и вирусных заболеваний	Заказчик	Работа в соответствии с требованиями постановлений главного санитарного врача Костанайской области Соблюдение требований СЭС при эксплуатации бассейна

Суммарный бюджет

- 24 млн. тенге - ТОО фирма «Алмаз»
- 36 млн. тенге - привлеченные инвестиции по грантовой программе правительство Японии «Корни травы»
- Альтернативный источник финансирования - донаты от волонтеров (открытый сбор с информированием по всем СМИ, социальным сетям) по программе «Рухани Жаңғыру» Рахмет саған Туған жер!

Nazarlaryňyzga raqmet!

Спасибо за внимание!