

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Филиал Академии по Актюбинской области

Курсы переподготовки государственных служащих, впервые принятых на административную государственную службу
корпуса «Б»

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

На тему: «Умит» реабилитационно-развивающий центр

Заказчик: Филиал Академии Государственного
управления при Президенте Республики Казахстан
по Актюбинской области

Исполнители: **Шайхы.С.С** – главный специалист ГУ «Аппарат акима Актастинского сельского округа»
Муратбаева.А.К – ведущий специалист «Мартукский р.о.архитектуры, градостроительства и строительства»
Ауесбаев.А.Н - ведущий специалист ГУ «Аппарат акима Сартогайского сельского округа»
Литовченка.О.А - ио главный специалист ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области» отдель
газоснабжения.

«Допущен(а) к защите»

Руководитель проекта: : Мусиралина Б.О _____ « ___ » _____ 2021 г.

Актобе – 2021

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

Ақтөбе облысы бойынша Академия филиалы

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметіне алғаш кірген мемлекеттік қызметшілердің қайта даярлау курсы

ЖОБАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: «Үміт» оңалту-дамыту орталығы.

Тапсырыс беруші: ҚР Президенті жанындағы
Мемлекеттік басқару Академиясының
Ақтөбе облысы бойынша филиалы

Орындаушылар: **Шайхы.С.С** – «Ақтасты ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің бас маманы.
Муратбаева.А.К – «Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ жетекші маман
Әуесбаев.А.Н - «Сартоғай ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің жетекші маманы
Литовченка.О.А – Ақтөбе облысының әкімдігі «Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ, газбен жабдықтау бөлімінің бас маманның міндетін атқарушы.

«Қорғауға жіберілді»

Жоба жетекшісі: Мусиралина Б.О. _____ «___» _____ 2021 г.

Жоба Жарғысы/Устав проекта

Жобаның атауы/Название проекта	«Үміт» оңалту-дамыту орталығы
Бастамашы/Инициатор	Шайхы Саламат Сәндібекұлы
Бекіту күні/Дата утверждения	03.02.2021
Жоба миссиясы/ Миссия проекта	Балалардың денсаулығын жақсартуға жағдай жасау
Бастамашылықты негіздеу/ Обоснование инициации	1-Әйтеке би ауданында 200-ге жуық бала бар 2-Әйтеке би ауданы облыс орталығынан 300-500 км қашықтықта орналасқан 3-қосымша шығындары (жол жүру, жатын орындары)
Жоба мақсаттары/ Цели проекта	2021 жылдың 16 желтоқсанында Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы орталығында 150 шаршы метрлік, жылына 200 -балаларды оңалту орталығын ашу.
Жобаның міндеттері/ Задачи проекта	Зерттеу жұмыстары- 1 апта- (0 тг) - Әуесбаев Абзал Жерге құжаттар-1-ай – (50.000 тг) - Муратбаева Ақмарал Жобалық сметалық құжаттар 2-ай-(3.000.000 тг) - Муратбаева Ақмарал Мемлекеттік сараптама 1- ай-(1.000.000 тг) - Муратбаева Ақмарал Тендер жұмыстарын жүргізу 1-ай-(0 тг) - Ольга Литовченка Құрылыс жұмыстары 7-ай –(100.000.000 тг) - Шайхы Саламат Құрал жабдықтар алу 1-ай-(10.000.000 тг) - Шайхы Саламат Қызметкерлерді қабылдау 1-ай-(0 тг) - жоба командасы
Жоба өнімі/ Продукт проекта	Қуаттылығы 200-баланы емдеуге арналған оңалту-орталығы, 200 -оңалтылған балалар, риза ата-ана, 50-жұмыс орны, салық базасы
Жобаға тапсырыс беруші/ Заказчик проекта	Ата-аналардың ұсыныстары
Жобаның мүдделі жақтары/ Заинтересованные стороны проекта	Ата-аналар, аудан әкімі, ауруханалар, әлеуметтік қамту бөлімі, кіріс департаменті, құрылыс компаниялары, медициналық білімі бар адамдар
Жобаның шектеулері /Ограничения проекта	Кадр мамандарының жетіспеушілігі, қаржы бөлінбеуі, пандемия, біліктілігі төмен мамандар,
Жобаның басымдықтары/ Приоритеты проекта	Бюджет, сапа.

План управления стейкхолдерами/ Стейкхолдерлерді басқару жоспары

Стейкхолдер	Интерес/Мүдде От -100 до +100	Влияние/Әсер ету 0 до +100	Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта Жобаға қатысты стейкхолдерлердің күтулері мен талаптары	Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров / Стейкхолдерлерге қатысты жобадан күтулер	Стратегия коммуникации \вовлеч ения Коммуникация/тарту стратегиясы	Периодичность/Кезең ділігі
Ата-аналар	+100	+80	Балаларының сауығуы, оңалуы, жол шығындарының болмауы	Қолдау, орталық қызметін тұтыну	Жергілікті БАҚ, әлеуметтік желі	Үнемі
Аудан әкімі	+100	+100	Әлеуметтік шиеліністі азайту, халықтың сенімін арттыру, халықтың ризашылығы	Жан-жақты қолдау,	Жеке кездесу	үнемі
Ауруханалар	+80	+80	Қызмет көрсету барысы азаяды, жолдама құжаттары жұмысы жеңілдейді	Білікті мамандарымен бөлісу, Ақыл кеңестерімен қолдау	Жеке кездесу, ұсыныс хат жіберу	үнемі
кіріс департаменті	+80	+80	Кіріс салығының өсуі, жаңа жұмыс орындары,	қолдау	Жобаны презентациялау	Алғашқы сатысында 1 рет
құрылыс компаниялары	+100	+100	адамдарын жұмыспен қамтиды,	Сапалы құрылыс нысаны, уақытылы жобаны тапсыру, жауапкершілік.	Облыстық БАҚ, әлеуметтік желі	үнемі
медициналық білімі бар адамдар	+100	+100	Жұмыспен қамтылуы, тұрақты табыс, тұрғылықты жерінен жұмыс табу	Жоғары біліктілік, сапалы ем- шара, науқастармен жақсы қарым-қатынас	Жергілікті БАҚ, әлеуметтік желі, жеке кездесулер, жұмыс орындарына ұсыныс жіберу	үнемі

Тәуекелді басқару жоспары/ План управления рисками

Тәуекелдің сипаттамасы/Описание риска	Тәуекел факторлары/ Факторы риска	Салдарлар/ Последствия 1-4 баллов	Ықтималдық/ Вероятность 1-4 баллов	Тәуекелді қорытынды бағалау/ Итоговая оценка риска	Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына стратегия/ Стратегия на случай реализации риска	Тәуекел иесі/ Владелец риска
Кадр мамандарының жетіспеушілігі	Шағын аудан, бұрын сонды болмаған жоба, халық санының салыстырмалы аздығы	4	2	8	1.облыстан маман іздеу 2.қайта даярлау 3.курс оқыту (еңбек биржасы арқылы)	Жоба командасы
қаржы бөлінбеуі	Бюджетте тиісті мөлшерде қаржының болмауы, жобаның қабылданбауы,	4	2	8	1.инвесторлар тарту 2.жеке кәсіпкерлердің қолдауы	Жоба командасы
пандемия	Жұмыс орындарының уақытша тоқтауы, карантиндік шектеулер, ем алушылардың азайуы	2	2	4	1.қатаң карантиндік шараларды сақтай отырып жұмыс жасау 2.дизенфекциялық жұмыстар жүргізу 3.қабылдау барысын онлайн қылу	Жоба командасы
біліктілігі төмен мамандар	Өз міндетін толық білмеуі,сапасыз ем-шара,науқастардың шағымы, орталықтың абырой-беделінің түсуі	2	2	4	1.біліктілігін арттыру 2.тәлімгер бекіту 3.уақытша сынақ мерзімінен өткізу	Жоба командасы

Жауапкершілік матрицасы /Матрица ответственности

Жұмыс түрлері /Виды работ	Жауаптылар/Ответственные	Жауаптылар/Ответственные	Жауаптылар/Ответственные	Жауаптылар/Ответственные	Жауаптылар/Ответственные
Зерттеу жұмыстары	Әуесбаев Абзал				
Жерге құжаттар	Муратбаева Акмарал				
Жобалық сметалық құжаттар	Муратбаева Акмарал				
Мемлекеттік сараптама	Муратбаева Акмарал				
Тендер жұмыстарын жүргізу	Ольга Литовченка				
Құрылыс жұмыстары	Шайхы Саламат				
Құрал жабдықтар алу	Шайхы Саламат				
Қызметкерлерді қабылдау	жоба командасы				

О- ответственный / жауапты

У- участвует / қатысады

К – кеңес береді/ консультирует

Календарный график (график СРМ) (пример)

№	Основные этапы выполнения проекта	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1	Зерттеу жұмыстары	1-апта	Зерттеу жұмыстары бойынша есеп
2	Жерге құжаттары	1-ай	жер Актісі
3	Жобалық сметалық құжаттар	2-ай	Құрылыс монтаждау жұмыстарына мемлекеттік сараптамадан өткізілген жоба.
4	Мемлекеттік сараптама	1-ай	Сараптама қорытындысы
5	Тендер жұмыстарын жүргізу	1-ай	Мердігер компания
6	Құрылыс жұмыстары	7-ай	Бекітілген жоспарға сәйкес уақытылы, сапалы тапсырылуы
7	Құрал жабдықтар алу	1-ай	Сапалы және қол жетімді бағада алу
8	Қызметкерлерді қабылдау	1-ай	Біліктілігі жоғары мамандар

Жобаның бюджеті/Бюджет проекта

№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (ЖИК-нан)/Этапы реализации проекта (из ИСР)	Қажет ресурс/ Необходимый ресурс	Баға/Цена	Ресурс көлемі/ Объем ресурса	Шығындар /Затраты
	Зерттеу жұмыстары	Талдау, зерттеу,	0 тг	1 апта	0 тг
	Жерге құжаттары	A4	50.000 тг	1 ай	50.000 тг
	Жобалық сметалық құжаттар	A4	3.000.000 тг	2 ай	3.000.000 тг
	Мемлекеттік сараптама	A4	1.000.000 тг	1 ай	1.000.000 тг
	Тендер жұмыстарын жүргізу	Интернет ресурс, кездеслер	0 тг	1 ай	0 тг
	Құрылыс жұмыстары	Құрылыс материалдары	100.000.000	7 ай	100.000.000
	Құрал жабдықтар алу	Интернет ресурс	10.000.000	1 ай	10.000.000
	Қызметкерлерді қабылдау	кездесулер	0 тг	10 күн	0 тг

