

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Филиал Академии по Актюбинской области

Курсы переподготовки государственных служащих, впервые принятых на административную государственную службу
корпуса «Б»

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

На тему: «**АВАТТАНДЫРЫЛҒАН АҰҢЫЛ**».

Заказчик: Филиал Академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Актюбинской области

Исполнители: Дюсембин Н.Н – главный специалист отдела организационной работы Аппарата Акима Города Актобе,
Пампушина О.А – ведущий специалист (по социальной сфере) Кемпирсайского Каргалинского района,
Изтлеуов Ы.А- главный специалист «Управление экономики и бюджетного планирования»,
Альманиязова З.Е – главный специалист ГУ «Аппарат акима сельского округа Таниберген Мартукского района»

«Допущен(а) к защите»

Руководитель проекта: Есберген Р.А. _____

(подпись)

«__» _____ 2021 г.

Актобе – 2021

Жоба Жарғысы/Устав проекта

Жобаның атауы/Название проекта	Абаттандырылған ауыл, Благостроенное село
Бастамашы/Инициатор	Ізтлеуов Ықылас, Алманиязова Зарина, Нұржан Дүйсембин, Пампушина Ольга
Бекіту күні/Дата утверждения	03.02.2021
Жобамиссиясы/ Миссия проекта	Благоустроенное и развитое село, которое станет примером для всей Республики и увеличит приток населения население в сельскую местность
Бастамашылықтың негізіндеу/ Обоснование инициации	1) Население перестанет покидать родное село (увеличится приток населения в сельскую местность) 2) Появятся новые рабочие места 3) Улучшится жизнь населения 4) Откроются новые учебные центры и спортивные залы 5) Обеспечение населения и ближайшее округа эко продукцией
Жоба мақсаттары/ Цели проекта	Создать благоустроенное и развитое село, в Мартукском районе, Танирбергенском сельском округе, селе Саржансай, которое станет примером для всей Республики и увеличит приток населения в сельскую местность, срок сдачи проекта 16.12.2024 года
Жобаның міндеттері/ Задачи проекта	Анализ состояния и определение потребности по ремонту, реконструкции, модернизации социально-инфраструктурных объектов на селе – 1 неделя – (0 тг) – Алманиязова Зарина; Разработка дорожной карты – 1 неделя – (0 тг) - Нұржан Дүйсембин; Проектно-сметная документация – 2 месяца - (200 млн. тг) – Ізтлеуов Ықылас; Государственная экспертиза - 1 месяц (50 млн.тг) – Ольга Пампушина; Проведение тендерных работ - 1 месяц -(0 тг)- Ізтлеуов Ықылас; Строительные работы – 3 года – (2 млрд.тг) - Нұржан Дүйсембин;
Жоба өнімі/ Продукт проекта	Является крупный, развитый поселок с необходимой инфраструктурой (инженерный, социальной) Соответствующей системе региональных стандартов (соответствие государственной программой развитие регионов на 2020-2025 годы). Прирост населения, благодарное население, освоенные дороги, открытие частного сада, открытие завода, открытие новых рабочих мест, постройка жилых домов, строительство спортивного комплекса, строительство детских, увеличение налогооблагаемой базы, игровых площадок, капитальный ремонт малых инженерных сооружений, капитальный ремонт зданий соцкультбыта, реализация проекта малого среднего бизнеса,
Жобаға тапсырыс беруші/ Заказчик проекта	Акимат Актюбинской области
Жобаның мүдделі жақтары/ Заинтересованные стороны проекта	1. Население 2. Местный исполнительный орган. 3. Центральный исполнительный орган.

	4.Подрячик 5.Рабочие
Жобаның шектеулері /Ограничения проекта	В связи с пандемией снижение Республиканского и местного бюджета
Жобаның басымдықтары/ Приоритеты проекта	Срок проекта 2021-2024 За 3 года предлагается предоставить отобранным селам преимущество при реализации государственных программ, меры государственной поддержки, а также же проекты за счет внебюджетных средств.

План управления стейкхолдерами/ Стейкхолдерлерді басқару жоспары

Стейкхолдер	Интерес/Мүдде От -100 до +100	Влияние/Әсер ету 0 до +100	Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта Жобаға қатысты стейкхолдерлердің кетулері мен талаптары	Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров / Стейкхолдерлерге қатысты жобадан кетулер	Стратегия коммуникации\вовлечения Коммуникация/тарту стратегиясы	Периодичность/Кезеңділігі
1.Население	+100	+100	Новые рабочие места, парки отдыха, улучшение здоровья населения,	Поддержка, активный и здоровый образ жизни, заинтересованность населения на новые рабочие места,	СМИ, соцсети, личные встречи	постоянно
Местный исполнительный орган	+100	+100	Новые рабочие места, удовлетворить потребность жителей села,	Помощь, поддержка, финансирование, кадровый состав,	Личные встречи	постоянно
Центральный исполнительный орган	+100	+100	Финансирование, улучшение здоровья населения,	Помощь, поддержка, Финансирование,	Соцсети	Периодический (квартально)

Подрядчик	+100	+100	Финансовый интерес , получить удовлетворение и выгоду от результата работы и выход на другой уровень	Проделанная качественная работа, срок исполнения,	Личные встречи	постоянно
Рабочие	+100	+100	Робочие места, своевременное получение заработной платы,	Качественной работы, поддержки, активности,	СМИ, соц.сети, личные встречи,	постоянно

Тәуекелді басқару жоспары/ План управления рисками

Тәуекелдің сипаттамасы/Описание риска	Тәуекел факторлары/ Факторы риска	Салдарлар/ Последствия 1-4 баллов	Ықтималдық/ Вероятность 1-4 баллов	Тәуекелді қорытынды бағалау/ Итоговая оценка риска	Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына стратегия/ Стратегия на случай реализации риска	Тәуекел иесі/ Владелец риска
Не найдете инвестора	Инвестору невыгодно Окупаемость долго Венчурный бизнес	4	2	8	- - спонсор - краудфандинг	Команда проекта
Кадровый состав	Нежелание работать в сельской местности, маленькая заработная плата, не добросовестный подрядчик	4	2	8	- Привлечение кадров из другой местности; - Повышение квалификаций работников;	Команда проекта
Недостаточность бюджетных средств	Снижение Республиканского и местного бюджетов в связи с пандемией	4	2	8	-привлекать инвесторов; -привлекать местное население для поддержки;	Команда проекта

Жауапкершілік матрицасы /Матрица ответственности

Жұмыс түрлері /Виды работ	Жауаптылар/ Ответственны е	Жауаптылар/ Ответственны е	Жауаптылар/ Ответственны е	Жауаптылар/ Ответственны е	Жауаптылар/ Ответственны е
Анализ состояния и определение потребности по ремонту, реконструкции, модернизации социально-инфраструктурных объектов на селе – 1 неделя – (0 тг) –;	Алманияз ова Зарина				
Разработка дорожной карты – 1 неделя – (0 тг) -;		Нұржан Дүйсемби н			
Проектно-сметная документация – 2 месяца - (200 млн. тг);			Ізтлеуов Ықылас		
Государственная экспертиза - 1 месяц (50 млн.тг) –;				Ольга Пампуш ина	
Проведение тендерных работ - 1 месяц -(0 тг)-;					Ізтлеуо в Ықылас
Строительные работы – 3 года – (2 млрд.тг) -;	Нұржан Дүйсемби н				

О- ответственный / жауапты

У- участвует / қатысады

К – кеңес береді/ консультирует

Календарный график (график СРМ) (пример)

№	Основные этапы выполнения проекта	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1	Анализ состояния и определение потребности по ремонту, реконструкции, модернизации социально-инфраструктурных объектов на селе;	1 неделя	Анализ
2	Разработка дорожной карты ;	1 неделя	Дорожная карта
3	Государственная экспертиза;	1 месяц	Государственная экспертиза
4	Проведение тендерных работ;	1 месяц	Решение
5	Строительные работы ;	3 года	Акт выполненных работ

Жобаның бюджеті/Бюджет проекта

№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезендері (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР)	Қажет ресурс/Необходимый ресурс	Баға/Цена	Ресурс көлемі/Объем ресурса	Шығындар /Затраты
1	Анализ состояния и определение потребности по ремонту, реконструкции, модернизации социальных, инфраструктурных объектов на селе	Ресурсы не требуется	-	-	-
2	Составление Дорожной карты по развитию села	Ресурсы не требуется	-	-	-
3	Разработка проектно-сметной документации, необходимой для строительства и ремонта социальных объектов и инженерной	Бюджетные средства	100 млн.тг.		100 млн.тг.

	инфраструктуры				
4	Финансирование инфраструктурных проектов в рамках государственных программ	Бюджетные средства	1 млрд.тг.		1 млрд.тг.
5	Привлечение частных инвестиций в рамках «Туған жерге тағзым»	Ресурсы не требуется	-	-	-
6	Содействие в получении мер государственной поддержки для развития малого и среднего бизнеса и сельского хозяйства	Ресурсы не требуется	-	-	-
7	Проведение работ по благоустройству села, организация субботников с привлечением населения (посадка зеленых насаждений, уборка территорий)	Бюджетные средства	0,5 млн.тг.		0,5 млн.тг.
8	Завершение инфраструктурных проектов в рамках государственных программ	Бюджетные средства	-	-	-
9	Реализация проектов в рамках «Туған жерге тағзым»(<i>установка детских площадок и строительство спортивных площадок</i>)	Частные инвестиции	15 млн.тг.		15 млн.тг.
10	Участие местных предпринимателей в получении грантов и кредитов в рамках мер государственной поддержки предпринимательства	Бюджетные средства	25 млн.тг.		25 млн.тг.
11	Подведение итогов реализации проекта	Ресурсы не требуется	-	-	-
	БАРЛЫҒЫ		1 140,5 млн.тг.		1 140,5 млн.тг.