

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

Ақтөбе облысы бойынша Академия филиалы  
«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік басшы лауазымына алғаш тағайындалған  
мемлекеттік қызметшілер үшін қайта даярлау курсы

## ЖОБАЛЫҚ ЖҰМЫС

### Тақырыбы: «Абай Құнанбаев» атындағы саябақ

**Тапсырыс беруші:** ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясының Ақтөбе облысы бойынша филиалы

#### **Орындаушылар:**

**Шуданов Е.О.** – «Ақтөбе облысының жердің пайдалануы мен қорғалуынбақылау жөніндегі басқармасы» ММ -нің, Құқықтық қамтамасыз ету және әкімшілік бөлімінің басшысы, мемлекеттік инспектор

**Қиубек М.Ж.** – «Ақтөбе қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ-нің, Әлеуметтік көмек тағайындау сектор меңгерушісі

**Сейілхан Ә.М.** – «Мұғалжар ауданының сәуле, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-нің мемлекеттік сатып алулар секторының меңгерушісі

«Қорғауға жіберілді»

Жоба жетекшісі: **Куанжанова Қ.Т.** \_\_\_\_\_

Қолы

« 10 » наурыз 2021 ж.

Ақтөбе – 2021 жыл

## Жоба Жарғысы/Устав проекта

<b>Жобаның атауы/Название проекта</b>	«Абай Құнанбаев» атындағы саябақ
<b>Бастамашы/Инициатор</b>	8-топ
<b>Бекіту күні/Дата утверждения</b>	01.03.2023 ж.
<b>Жоба миссиясы/ Миссия проекта</b>	Қазіргі заман талабына сай, Қандыағаш қаласын тұрғындарына демалыс саябағын салу арқылы жағдай жасау, спортқа ынталандыру, мәдинетке үйрету, сонымен қатар тал, жасыл желектер егу арқылы экологиялық ахуалдын алдын алу.
<b>Бастамашылықты негіздеу/ Обоснование инициации</b>	Қандыағаш қаласын тұрғындарының демалатын, спортпен шұғылданатын орындардың болмауы. Экологиялық зардап.
<b>Жоба мақсаттары/ Цели проекта</b>	Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы, Сәкен Сейфулин көшесі аумағында, қала тұрғындарына арналған, жалпы аумағы 3,7 га болатын «Абай Құнанбаев» атындағы саябақ құрылысын 2021 жылдың 01 наурызынан 2022 жылдың 31 шілде аралығында салып аяқтау.
<b>Жобаның міндеттері/ Задачи проекта</b>	Білім жүйесіне жобалық менеджментті енгізе отырып, балалардың ғылымға деген қызығушылығын ояту 1- жобаның жарғысын дайындау 2 - жобалық менеджмент әзірлеу. 3- қызмет көрсететін жұмысшылар мен құрылысшыларды даярлау
<b>Жоба өнімі/ Продукт проекта</b>	Тұрғындардың салауатты өмір салтын ұстанып табиғатты сүйуге бағыштау.
<b>Жобаға тапсырыс беруші/ Заказчик проекта</b>	Ақтөбе о., Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы Әкімдігі
<b>Жобаның мүдделі жақтары/ Заинтересованные стороны проекта</b>	1- тұрғындар, 2 - Қандыағаш қаласы Әкімдігі, 3- ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, 4 - ҚР Мәдинет және спорт министрлігі
<b>Жобаның шектеулері /Ограничения проекта</b>	
<b>Жобаның басымдықтары/ Приоритеты проекта</b>	Қандыағаш қаласы тұрғындарына қызықты әрі болашақтарына пайдалы саябақта серуендеу, спортпен айналысуына мүмкіндік беру

**План управления стейкхолдерами/ Стейкхолдерлерді басқару жоспары**

<b>Стейкхолдер</b>	<b>Интерес/Мүдде От -100 до +100</b>	<b>Влияние/Әсер ету 0 до +100</b>	<b>Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта Жобаға қатысты стейкхолдерлердің күтулері мен талаптары</b>	<b>Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров / Стейкхолдерлерге қатысты жобадан күтулер</b>	<b>Стратегия коммуникации\вовлечения Коммуникация/тарту стратегиясы</b>	<b>Периодичность/Кезеңділігі</b>
Қандыағаш қаласы Әкімдігі	100	80	Қандыағаш қаласы тұрғындарының жағдайын көтеру	Қолдау	БАҚ, жылдық есеп	1 айда 2 рет
Қандыағаш қаласының тұрғындары және ҚР Мәдинет және спорт министірлігі	100	70	Тұрғындардың серуендеп, спортпен шұғылдану арқылы денсаулығын оңалту, табиғатты аялауға құлшыныстарын ояту	Кері байланыс, Қолдау	Жоба қатысушылары арасында тиімді ақпарат алмасу	үнемі
ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі	85	75	табиғатты аялауға құлшыныстарын ояту	Қатысым	Табиғатты аялауға өзара әрекеттесу	үнемі

## Жауапкершілік матрицасы /Матрица ответственности

<b>Участники проекта</b>	<b>Ответственность / функции участника проекта</b>
Жоба жарғысы, Жауапкершілік матрицасы	Шуданов Еркебұлан Ордабаевич
Стейкхолдерлерді басқару жоспары	Шуданов Еркебұлан Ордабаевич
Күнтізбелік кесте, Диаграмма Ганта, Презентация	Қиубек Меруерт Жадетқызы
SWOT-анализ	Сейілхан Әнес Мақсатұлы
Жоба бюджеті	Сейілхан Әнес Мақсатұлы

**Тәуекелді басқару жоспары/ План управления рисками**

Тәуекелдің сипаттамасы/Описание риска	Салдарлар/ Последствия 1-4 баллов	Ықтималдық/ Вероятность 1-4 баллов	Тәуекелді қорытынды бағалау/ Итоговая оценка риска	Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына стратегия/Тәуекелді жұмсарту тәсілдері  Стратегия на случай реализации риска/Способы смягчения риска	Тәуекел иесі/ Владелец риска
Пандустардың болмауы	2	3	5		
аналарға арбамен серуендеудің қиындығы, көтерілу/түсу мүмкіндіктерінің жасалмауы	2	3	5		
Нашар көретіндерге арналған тактильді плитканың болмауы	2	4	6		
Саябақта дұрыс күтім, сервис және қызмет көрсетудің қаржыландырылмауы	1	4	5		
Ағаштарды уақытылы кесу амалдарының жүргізілмеу қаупі	2	2	4	Географиялық ақпараттық жүйе енгізу. Ақпараттар енгізіліп, өзгерістерге сәйкес редакцияланып, базада сақталады	
көгалдандыру жағдайы үшін судың тапшылығы	1	1	2		

саябақ аумағының шағын бизнестердің кесірінен қоқысқа толуы	2	1	3		
---	---	---	---	--	--

### Күнтізбелік кесте (график СРМ)

№	Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері	Орындалу уақыты	Күтілетін нәтиже
1.	Саябақ құрылысы нысандарын әр түрлі мақсатта сипаттау, оларды қала (ауыл) жоспарына орналастыру;	23.02.2021- 25.02.2021	Жастарды, орта жасты қамту
2.	Саябақ құрылысы жұмыстарының ерекшеліктері мен жоспарлау принциптерін жасау;	26.02.2021- 01.03.2021	Қандыағаш қаласының әкімшілік-аумақтық бірліктерінің мүдделерін ескере отырып, жобаланатын аумақтың ұтымды, жоспарлы ұйымдастырылуын айқындау
3.	Байқау жариялау арқылы халықты араластырып, олардың қандай саябақ көргісі келетінін сұрау	02.03.2021- 04.03.2021	Қандыағаш қаласы тұрғындарын қамту
4.	Саябақ ішіндегі жолдарға декоративті төсеніштер төсеу ерекшеліктеріне мән беру	05.03.2021- 07.03.2021	Декоративті төсеніштер төсеудің ұтымды және эстетикалық жоспарын құру
5.	Саябақтағы көшет материалын, өсімдіктер таңдау қағидаларымен жұмыс жасау	07.03.2021- 09.03.2021	Өсімдіктердің декоративтік және мөлшері жөніндегі сапасын ескеру
6.	Саябақтағы ағаштардың декоративті түрлерінің суға түсуіне төзімділігін, жарықсүйгіш, көлеңкеге төзімділігін және топырақ құнарлылығын талап ететін классификациясын құру	09.03.2021- 10.03.2021	«Орман ресурстары және орман шаруашылығы» мамандығы бойынша мамандар дайындау
7.	Саябақты сумен қамтамасыз ету құрылғыларының сапалылығын анықтау	10.03.2021- 11.03.2021	Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріндегі ақаулар мен бұзылуларға, апаттарға алып келетін төтенше жағдайлар туралы жалпы ережелерді ескеру
8.	Саябақ шаруашылығы мен құрылыстың қазіргі заманғы материалдық базасын дамыту жұмыстарын жүргізу	12.03.2021- 12.03.2021	Дайын жобалар
9.	Қорытынды есеп құру;	12.03.2021- 12.03.2021	Есеп беру





<p><b>Внутренняя среда</b></p>	<p><u>Мықты жақтары (Сильные стороны) - Strengths (характеристики проекта, являющиеся преимуществами перед другими)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тұрғындардың демалатын орны пайда болады.</li> <li>- Аллеяда мәңгілік «мәңгілік алау» қарастырылған және арка мен тұғырларда батырлардың суреттері орналасады. Бұл жастардың патриоттық сезімін оятады.</li> <li>- Шағын бизнес орындары және жаңа жұмыс орындары ашылады.</li> <li>- Жеңіс күніне орай мерекелік іс – шаралар өтеді.</li> </ul>	<p><u>Әлсіз жақтары (Слабые стороны) -Weaknesses (характеристики, ослабляющие проект)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пандемия кезінде адамдардың топтық түрде жиналу қаупі;</li> <li>- Аллеяны күтіп ұстауға кететін қаржы;</li> </ul>
<p><b>Внешняя среда</b></p>	<p><u>Мүмкіндіктері (Возможности) - Opportunities (внешние потенциальные возможности, т.е. факторы, которые могут помочь достичь цель)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Әлеуметтік – экономикалық жағдайдың артуы;</li> <li>- Салықтың түсуінің артуы;</li> <li>- Қала халқының артуы;</li> </ul>	<p><u>Қауіптері (Угрозы) - Threats (внешние потенциальные угрозы, т.е. факторы, которые могут стать препятствием на пути достижения цели)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проектiнi қаржыладыратын көзі табылмауы;</li> <li>- Экономикалық жағдайдың ауытқуы;</li> </ul>

**Жобаның бюджеті/Бюджет проекта**

№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (ЖИК-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР)	Қажет ресурс/Необходимый ресурс	Шығындар /Затраты
№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (ЖИК-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР)	Қажет ресурс/Необходимый ресурс	Шығындар /Затраты
1	Құрылыс – монтаждау жұмыстары	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жобалау – сметалық құжаттамаға</li> <li>2. Сараптамадан өткізу</li> <li>3. Жұмыстар</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2 000 000 тг</li> <li>2) 800 000 тг</li> <li>3) 237 000 000тг</li> </ol>
2	Күтіп ұстауға қаражат, еңбек – ақы және т.б. төлемдер		12 айға – 10 200 000 тг (1 айға 850 000 тг)
3	Құрал-жабдықтар	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Құрылыс құралдары</li> <li>2. Тазалау құралдары</li> <li>3. Арнайы автокөліктер</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 10 (күрек, бетон араластырғыш және т.б. – 1 000 000 тг</li> <li>2) Сыпыртқыш, тырма және т.б.-150.000 тг</li> <li>3) Жүктасығыш – 10 000 000 тг.</li> </ol>
4	"жобалық менеджмент" әдістемелік нұсқауын дайындау		50.000 тг