

<p>ЖОБАНЫҢ АТАУЫ</p>	<p>«Алматы облысы Текелі қаласында ветеринариялық пунктін салу»</p>	
<p>ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ (аты-жөні, жұмыс орны, қолтаңба)</p>	<p>1.Сарсенбаев Сарсен Маратұлы- «Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ ветеринариялық шараларды ұйымдастыру бөлімінің жетекші маманы</p> <p>2. Рахышов Асыл Серикович –«Кербұлақ ауданы, Қызылжар ауылдық округ әкімшілігінің» бас маман салық инспекторы</p> <p>3. Татиев Абзал Батырович –«Алдабергенов ауылдық округінің әкімінің аппараты» ММ бас маман іс жүргізуші</p> <p>4. Ибраева Асем Кажимухановна- «Сарыбұлақ ауылдық округінің әкімінің аппараты» ММ бас маман іс жүргізуші</p>	
<p>КЕЛІСІЛДІ:</p>	<p>БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӨЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ КАБИНЕТІ</p> <p>ТАЛДЫҚОРҒАН 2021 ЖЫЛ</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>« ____ » « _____ » 2021ж.</p>

### Жоба жарғысы/Устав проекта

Жоба тақырыбы / Название проекта	«Алматы облысы Текелі қаласында ветеринариялық станция салу».
Жоба басшысы / Руководитель проекта	«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімінің басшысы Турмағамбетов Д.
Жоба тобы / Команда проекта	1. «Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі. 2. «Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МКК.
Бастамалау негіздемесі/ Обоснование инициации	1. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 1.1. Өткізу және экспорттау нарықтарының қолжетімділігі тарауындағы экспортталатын мал шаруашылығы өнімдерінің көлемінің азаюы. 1.2. Ветеринариялық қауіпсіздік тарауындағы жануарлардың аса қауіпті ауруларының тіркелуі салдарынан мал шаруашылығы өнімдерінің экспортына тыйым салынуы. 1.3. Ветеринариялық қауіпсіздік. 1.4. 3.6. Аграрлық ғылымды, технологиялар трансфертін және АӨК субъектілері құзыреттерінің деңгейін дамыту. 2. Қазақстан Республикасының 10.07.2002 жылғы № 339 «Ветеринария туралы» заңы: 2.1. 10-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті. 10-2-тармақшасы. Облыстардың жергілікті атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметтік үй-жайлармен қамтамасыз ету; 2.2. 3-бап. Ветеринария саласындағы негізгі міндеттер.

	<p>3. Текелі қаласында ветеринариялық станцияның жоқтығы. Бүгінгі күнде аталған аймақта, ветеринариялық дәрігерлер қызметтерін жалдамалы үйде атқаруы қолайсыздық тудыруда.</p> <p>4. Текелі қаласында мал санының өсіу (2021 жылы МІҚ (мүйізді ірі қара) 4900, ҰММ (ұсақ мүйізді мал) 4300, жылқы 350, шошқа 450 бас), жыл сайын ауруға шалдықан мал саны 30%-ға артуда.</p> <p>5. Алматы облысында заманауи ветеринариялық пункттермен қамтамасыз ету (облыста 251 ауылдық округ бар оның 31 ауылдық округі ғана ветеринариялық пунктпен қамтамасыз етілген). Мектеп бітірген жастарды ветеринария саласына қызықтыру.</p>
<p>Жобаның қысқаша сипаттамасы/Краткое описание проекта</p>	<p>0,2 га жерге, 681 шаршы метрге, 6 бөлмелі, навесімен, қоршалған(загон), талапқа сай ветеринариялық станция салу.</p>
<p>Жоба мақсаты/Цель проекта</p>	<p>С. Текелі қаласында ветеринариялық станция салу.</p> <p>М. 0,2 га жерге аумағы 681,2 шаршы метр, талапқа сай 6 бөлмелі, навесімен, қоршалған(загон) құрылыс салу.</p> <p>А. Республикалық бюджеттен 18 562 531 (он сегіз млн бес жүз алпыс екі мың бес жүз отыз бір) теңге қаражат бекіту.</p> <p>Р. Ветеринариялық дәрігерлер жұмыстарын мүлтіксіз атқару үшін, қолайлы ғимаратпен қамтамасыз ету.</p> <p>Т. Текелі қаласында ветеринариялық станцияны 2021 жылдың 2-ші шілдесінде қолданысқа беру.</p>
<p>Жоба міндеттері/Задачи проекта</p>	<p>1. 2021 жылдың 02 қаңтардан 07 сәуір аралығында ветеринариялық станция құрылысына қажетті құжаттамалық жұмыстарды жүргізу / бюджеттік өтінім, ЖСҚ/</p> <p>2. 2021 жылдың 17 мамырына дейін ветеринариялық пунктін салынуы.</p> <p>3. 2021 жылдың 10 маусымына дейін қабылдау актісін жасау,</p>

	<p>заңдастыру, нысанды пайдалануға беру.</p> <p>4. 2021 жылдың 05 шілдеде жобаның жабылуы.</p> <p>5. 2021 жылдың 06-12 шілде халық арасында ағарту жұмыстарын жүргізу.</p>
Жобаның мақсатты көрсеткіштері / Целевые показатели проекта	<p>1. 2021 жылдың шілде айынан бастап тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.</p> <p>2. 2021 жылдың шілде айынан бастап - жануарлар мен адамдарға ортақ аса қауіпті аурулардың тіркелуін 30%-ға азайту.</p> <p>3. 2021 жылдың шілде айынан бастап ветеринариялық препараттардың, атрибуттардың сақталуын қамтамасыз ету 100%.</p> <p>4. 2021 жылдың шілде айынан бастап жануарларды аурулардан қорғау және емдеу 100%-ға жағдай жасау. (Текелі қаласында 2020 жылы МІҚ (мүйізді ірі қара) 4900, ҰММ (ұсақ мүйізді мал) 4300, жылқы 350, шошқа 450 бас)</p> <p>5. 2021 жылдың шілде айынан бастап 7 адамды /1 эпизоотолог дәрігер, 4 фельдшер, 1 күзетші, 1 тазалықшы / жұмыспен қамтамасыз ету.</p>
Жоба өнімі/Продукт проекта	Ветеринариялық станция.
Жобаның мүдделі тұлғалары/ Заинтересованные стороны проекта	<p>1. Текелі қаласының әкімінің аппараты.</p> <p>2. «Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ.</p> <p>3. Қала тұрғындары.</p> <p>4. Текелі қаласының құрылыс бөлімі.</p> <p>5. Мердігер мекеме.</p>
Жоба шектеулері/Ограничения проекта	<p>1. Мерзімі: 6 ай</p> <p>2. Құны - 18 562 531 (он сегіз млн бес жүз алпыс екі мың бес жүз отыз бір) теңге.</p> <p>3. Мазмұны – ветеринариялық станция.</p>
Жобаның	<p>1. Ветеринариялық станцияның қалада болмауы.</p> <p>2. Ветеринария саласындағы қызметті мүлтіксіз атқару.</p>

басымдықтары/Приоритеты проекта	3. Ветеринариялық препараттардың, атрибуттардың сақталуын қамтамасыз ету.
Жобаның негізгі (аралық)күндері/ Ключевые даты (вехи) проекта	<p>1. Ветеринариялық станция құрылысына қажетті құжаттамалық жұмыстарды жүргізу - 2021 жылдың 02 қаңтар- 2021 жылдың 07 сәуір аралығында.</p> <p>2. Нысанның құрылыс - монтаждық жұмыстарын жүргізу - 2021 жылдың 8 сәуір – 2021 жылдың 17 мамыр аралығында;</p> <p>3. Қабылдау актісін жасау, заңдастыру, жабдықтандыру, нысанды пайдалануға беру- 2021 жылдың 18 мамыр – 10 маусым аралығында;</p> <p>4. Жобаның жабылуы- 2021 жылдың 11 маусым – 2021 жылдың 05 шілде аралығында.</p> <p>5. Халық арасында ағарту жұмыстарын жүргізу- 2021 жылдың 06 шілде - 2021 жылдың 12 шілде</p>

## Стейкхолдерларды басқару жоспары/План управления стейкхолдерами

Стейкхолдер	Мүдделері -4 тен +4 ке / Интерес От -4 до +4	Әсері 0 ден +4 ке дейін / Влияние От 0 до +4	Стейкхолдерлардың жобаға қатысты күтулері және талаптары / Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Жобаға стейкхолдерлардың қатысты қолдаулары /Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Коммуникация / қатыстыру стратегиясы/ Стратегия коммуникации\вов лечения	Кезеңділігі/ Периодичность
Текелі қаласының әкім аппараты	3	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қала тұрғындарын 7 жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз ету.</li> <li>2. Талапқа сай ветеринариялық станцияның қалада болуы.</li> <li>3. Қоғамдық қауіпсіздік талаптарының сақталуы</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Нысанды салу үшін құжаттамалық жұмыстарды жүргізу.</li> <li>2.Жобаны жүзеге асыру барысын бақылау .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Хат алмасу</li> <li>2. Телефон арқылы</li> </ol>	<p>Айына 1 рет</p> <p>Аптасына 1 рет</p>
«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі	4	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жануарлар мен адамдарға ортақ аурулардың алдын алу.</li> <li>2. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.</li> <li>3. Қаңғыбас иттер мен мысықтардың санын</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Нысанды салу үшін құжаттамалық жұмыстарды жүргізу.</li> <li>2. Жобаны жүзеге асыру үшін қаржы мәселесін қарастыру.</li> <li>3. Жобаны жүзеге асыру барысын бақылау жүргізу.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Хат алмасу</li> <li>2. Телефон арқылы</li> <li>3. Құрылыс жұмыстарының барысын мониторингілеу мақсатында жиналыстарды өткізу</li> </ol>	<p>Айына 1 рет</p> <p>Аптасына 1 рет</p> <p>Айына 1 рет</p>

			азайту.			
Қала тұрғындары.	4	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жануарлар мен адамдарға ортақ аурулардың алдын алу арқылы халықтың денсаулығын қорғау.</li> <li>2. Қаңғыбас иттер мен мысықтардың айналасындағыларды мазалауға әкеліп соқпайтын, қауіп төндірмейтін жүрісін және қоғамдық қауіпсіздік талаптарының сақталуы.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Хабарламалар беру</li> <li>2. Ұсыныстар енгізу.</li> <li>3. Жобаға жалпы қолдау көрсету.</li> <li>4. Ауланған иттер мен мысықтардың иелері болған жағдайда, иелеріне қайтарылуын қамтамасыз ету.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ауылшаруашылығы жануарлары, құстарының жаппай ауырған жағдайда телефон арқылы хабардар ету.</li> <li>2. Қаңғыбас иттер мен мысықтар және олардан төнетін қауіптер туралы уақтылы телефон арқылы хабардар ету.</li> </ol>	<p>Аптасына 7 күн</p> <p>Аптасына 7 күн</p>
Текелі қаласының құрылыс бөлімі.	4	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нысанның жобалық сметалық құжатқа сай салынуы.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жұмысшылардың техника қауіпсіздігін сақтауын қадағалау.</li> <li>2. Заңдастыру құжаттарына қолдау жасау</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ақпараттық хат (электронды почта арқылы)</li> <li>2. Жиналыс арқылы (офлайн режимде)</li> <li>3. Телефон арқылы</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аптасына 1 рет</li> <li>2. Айына 2 рет</li> <li>3. Аптасына 1 рет</li> </ol>
Мердігер мекеме	4	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жобаны іске асыру арқылы, қосымша пайда табу.</li> <li>2. Тәжірибе алу.</li> <li>3. Компанияның имиджін көтеру</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нысанның құрылыс-монтаждық жұмыстарының жоғары сапалылығы.</li> <li>2. Құрылыс жұмыстарының мерзімінен кешіктірілмей, 100 пайыз аяқталуына кепілдік беруі.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ақпараттық хат(электронды почта арқылы)</li> <li>2. Жиналыс арқылы(офлайн режимде)</li> <li>3. Телефон арқылы</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аптасына 1 рет</li> <li>2. Айына 2 рет</li> <li>3. Аптасына 1 рет</li> </ol>

## Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ

№	Жұмыстардың түрлері / Виды работ	Кім / Кто	Қашан/ Когда
1	Ветеринариялық станция құрылысына қажетті құжаттамалық жұмыстарды жүргізу.		2021 жылдың 02 қаңтар- 07 сәуір аралығында.
1.1	Нысанның жобалық зерттеу жұмыстарын жүргізу	«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі (Текелі қаласының құрылыс бөлімі)	2021 жылдың 02 қаңтар- 07 сәуір аралығында.
1.2	Жобаның сметалық құжаттамаларын әзірлеу үшін бюджеттен қаржыландыру жұмыстарын жүрізу	«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі (Алматы облысының құрылыс бөлімі, облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі, облыстық маслихат)	2021 жылдың 02 қаңтар- 07 сәуір аралығында.



1.3	Жобаның сметалық құжаттарын дайындау үшін, жеке компаниялардың арасында конкурс жариялау	«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі (Ветеринария және қаржылық қамтамасыз ету бөлімі)	2021 жылдың 02 қаңтар- 07 сәуір аралығында.
1.4	Конкурстан өткен жеке компаниялармен келісім шартқа отыру және жобалық-сметалық құжаттамаларын әзірлеу	«Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МКК (Мердігер мекеме)	2021 жылдың 02 қаңтар- 07 сәуір аралығында.
<b>2</b>	<b>Нысанның құрылыс - монтаждық жұмыстарын жүргізу</b>		<b>2021 жылдың 8 сәуір - 17 мамыр аралығында.</b>
2.1	Құрылыс-монтаждық жұмыстарын жүргізетін жеке компаниялар арасында конкурс жариялау	«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі (Ветеринария және қаржылық қамтамасыз ету бөлімі)	2021 жылдың 8 сәуір - 17 мамыр аралығында.

2.2	Конкурстан өткен жеке компаниямен келісім-шартқа отыру және нысанның құрылыс-монтаждық жұмыстарын жүргізу	«Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МКК (Мердігер мекеме)	2021 жылдың 8 сәуір - 17 мамыр аралығында.
2.3	Қоршау жұмыстарын жүргізу	«Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МКК (Мердігер мекеме)	2021 жылдың 8 сәуір - 17 мамыр аралығында.
2.4	Жарықтандыру	«Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МКК (Мердігер мекеме)	2021 жылдың 8 сәуір - 17 мамыр аралығында.
<b>3</b>	<b>Қабылдау актісін жасау, заңдастыру, жабдықтандыру, нысанды пайдалануға беру</b>		<b>2021 жылдың 18 мамыр – 10 маусым аралығында</b>
3.1	Нысанды іске қосу туралы қабылдау актісі	«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі	2021 жылдың 18 мамыр – 10 маусым аралығында
3.2	Заманауи құрал-сайман және құрылғылармен жабдықтау	«Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МКК	2021 жылдың 18 мамыр – 10 маусым аралығында

3.3	2021 жылы 10 маусым нысанның іске қосылуы	«Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МКК	2021 жылдың 18 мамыр – 10 маусым аралығында
4	2021 жылдың 05 шілде жобаның жабылуы	«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі («Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МКК)	2021 жылдың 11 маусым - 05 шілде аралығында
5	Халық арасында ағарту жұмыстарын жүргізу. (Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына мақала беру, инстаграмдағы ресми парақшасында жариялау, халық жиі баратын орындарға хабарламалар ілу	«Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МКК	2021 жылдың 06шілде - 12 шілде аралығында

## Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности

№	Жұмыс түрлері/Виды работ	«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі	«Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МКК
1.1	Нысанның жобалық зерттеу жұмыстарын жүргізу	Ж	Қ
1.2	Жобаның сметалық құжаттамаларын әзірлеу үшін бюджеттен қаржыландыру жұмыстарын жүрізу	Ж	Қ
1.3	Жобаның сметалық құжаттарын дайындау үшін, жеке компаниялардың арасында конкурс жариялау	Ж	Қ
1.4	Конкурстан өткен жеке компаниялармен келісім шартқа отыру және жобалық-сметалық құжаттамаларын әзірлеу	Қ	Ж
2.1	Құрылыс-монтаждық жұмыстарын жүргізетін жеке компаниялар арасында конкурс жариялау	Ж	Қ
2.2	Конкурстан өткен жеке компаниямен келісім-шартқа отыру және нысанның құрылыс-монтаждық жұмыстарын жүргізу	Ж	Қ
2.3	Қоршау жұмыстарын жүргізу	Қ	Ж
2.4	Жарықтандыру	Қ	Ж
3.1	Нысанды іске қосу туралы қабылдау актісі	Ж	Қ
3.2	Заманауи құрал-сайман және құрылғылармен жабдықтау	Қ	Ж
3.3	2021 жылы 10 маусым нысанның іске қосылуы	Қ	Ж
4	2021 жылдың 05 шілде жобаның жабылуы	Ж	Қ
5	Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына мақала беру, инстаграмдағы ресми парақшасында жариялау, халық жиі баратын орындарға хабарламалар ілу.	Қ	Ж

К- консультирует  
 О- ответственный  
 У- участвует

К-кеңес береді  
 Ж- жауапты  
 Қ-қатысады

### Реестр рисков /Тәуекелдер реестрі

Описание риска/тәуекел сипаты	Факторы риска/тәуекел факторы	Вероятность / ықтималдылығы (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9)	Последствия/ әсері (0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8)	Итоговая оценка риска/ қорытынды шамасы	Стратегия управления рисками/ Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Стратегия на случай реализации риска/ Тәуекелді алдын-алу іс-шаралар стратегиясы	Владелец риска/Тәуекел иесі
1. Құрылыс жұмыстарының мерзіміне дейін аяқталмауы  (құрылыс материалдардың, бөлшектердің, конструкциялардың және жабдықтардың сапасының төмендігі, шикізаттың сапасыздығы)	Техникалық фактор	0,5	0,4	0,2 шекті тәуекел	Азайту (төмендету, жеңілдету)	1. Құрылыс жұмыстары барысының тұрақты мониторингтеу процессін күшейту.  2. Құрылыс жұмыстарына қажетті материалдарды өндіретін тікелей компаниялармен, тасымалдаушымен келісім шартқа отыру (құрылыс материалдарының сапалы болуы, толық қамтамасыз етілуі, қажетті ресурстармен қамтамасыз ету мерзімдерінің	«Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МК (Мердігер)

						сақталуы. Келісім шарт талаптары бұзылған жағдайда, жеке компания тарапынан шығындардың өтелуі, айыппұл төленетін жолдарын қарастыру)	
2. Күтілмеген жұмыстардың пайда болуы (стейкохлдерлардың ұсыныстары мен мемлекеттік бағдарламалардың талаптарының өзгеруіне байланысты, жобаға өзгерістердің енгізілуі)	Әлеуметтік-экономикалық фактор	0,1	0,4	0,04 қалыпты тәуекел	Азайту (төмендету, жеңілдету)	1.Қосымша қаражаттық шығындарды қарастыру; 2.Демеушілер мен инвесторларды жобаға тарту;	«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі
3. Құрылыс жұмыстарының барысында қосымша қаржыландыруды талап ететін материалдық шығындардың артуы (табиғи апаттар, жарылыс, өрт); (зиянды әрекеттердің арқасында құрылыс материалдарын, құралдарын	Техногендік фактор Адами фактор	0,3	0,4	0,12 қалыпты тәуекел	Азайту (төмендету, жеңілдету)	1.Құрылысты салу кезіндегі техникалық қауіпсіздік талаптарының орындалуын қамтамасыз ету және қадағалау; 2.ТЖБ-мен табиғи апаттардың алдын алу мақсатында іс-қимылды үйлестіру және тиісті шараларды ұйымдастыру; 3.Құрылыс жұмыстарының барысын тұрақты бақылау.	«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі (Текелі қаласының құрылыс бөлімі,

жоғалту немесе зақымдау)							Мердігер)
Қатаң карантин салдарынан құрылыс жұмыстарының тоқтап қалуы	Пандемия	0,5	0,2	0,1 қауіпті тәуекел	Азайту (төмендету, жеңілдету)	Облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес жұмыс атқарылады. Карантин кезеңінде құрылыс компаниялары белгілі бір талаптарды сақтап, шарттарын орындай отырып жұмыстың жүргізуін қадағалау.	«Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МК (Мердігер)

## Ганте диаграммасы

