

ЖОБАНЫҢ АТАУЫ	Алматы облысы Іле ауданы Қараой ауылдық округі Қараой ауылы ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы орталық саябағы	
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ (аты-жөні, жұмыс орны, қолтаңба)	<p>1. Таженов Айдос Махсұтұлы Іле ауданы Қараой ауылдық округінің әкімі. Байланыс телефоны-87017073185</p> <p>2. Бейсембаева Торғын Сағатовна Жамбыл ауданы Бозой ауылдық округінің әкімі. Байланыс телефоны-87057688052</p> <p>3. Есмұрат Қуанышбай Жұмағалиұлы Панфилов ауданы Талды ауылдық округінің әкімі. Байланыс телефоны-87770200574</p> <p>4. Ақтанбеков Ерлан Ерғалиұлы Қаратал ауданы Балпық ауылдық округінің әкімі. Байланыс телефоны-87011811007</p> <p>5. Молдагалыкова Сандугаш Талдыбековна Жамбыл ауданы Беріктас ауылдық округінің әкімі. Байланыс телефоны-87783162907</p>	
КЕЛІСІЛДІ:	БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӨЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ КАБИНЕТІ  ТАЛДЫҚОРҒАН 2021 ЖЫЛ	_____ _____ _____ « _____ » « _____ » 2021ж.

Жоба тақырыбы / Название проекта	Тәуелсіздіктің 30 жылдығы Қараой орталық саябағы
Жоба басшысы / Руководитель проекта	Таженов Айдос Махсұтұлы Қараой ауылдық округі әкімі
Жоба тобы / Команда проекта	1.Қараой ауылдық округі әкімдігі 2.Іле ауданының ТҮКШ бөлімі
Бастамалау негіздемесі/ Обоснование инициации	1.Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары 2.Өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №990 қаулысында көрсетілген міндеттер бойынша: 5) Ауылды елді мекенді дамыту 3.Қараой ауылдық округінде саябақтың болмауы, демалыс орындарының жоқтығы, бұқаралық спортпен шұғылданудың мүмкіншілігінің төмендігі (ауыл тұрғындарының жалпы саны-6220 адам, оның ішінде жастары-2488) ауылды көркейту 4. «Салауатты өмір салты» кешенді бағдарламасын жүзеге асыру 5. «Жасыл желек» бағдарламасы бойынша көгалдандыру 6.Ауылымыздың сәулет құрылыс келбетін жақсарту 7.Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы бағдарламасы 8.ҚР Президенті Қ.К.Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан:іс-қимыл кезеңі» 2020 жылғы 1 қыркүйектегі жолдауына байланысты бұқаралық спортты дамыту
Жобаның қысқаша сипаттамасы/Краткое описание проекта	1.Балалардың ойын алаңы 2.Футбол алаңы 3.Спорт алаңы (вордкау)т 4.Волейбол алаңы 5.Түнгі жарық шамдары

	<p>6.Орындықтар</p> <p>7.Қоқыс салатын жәшіктер</p> <p>8.Дәретханалар</p> <p>9.Көгалдандыру (қайың,емен,қарағай,шырша)</p>
Жоба мақсаты/Цель проекта	<p>S (нақтылығы) – Қараой ауылдық округінде саябақ салу,</p> <p>M (өлшем) –жер көлемі – 3га (футбол алаңы-600 ш.м, волейбол алаңы-800 ш.м, балалар ойын алаңы-200 ш.м, спорт алаңы-200 ш.м, сахна-50 ш.м,)</p> <p>A (қол жетімділігі) – облыстық қаражат есебінен.</p> <p>R (өзектілігі) – халық игілігіне пайдалану.</p> <p>T (уақыт)- 05.01.21- 16.12.21ж.</p>
Жоба міндеттері/Задачи проекта	<p>1.Қоғамдық қауымдастықпен жиналыс өткізу</p> <p>2.Жобалық сметалық құжат дайындау</p> <p>3.Экспертизаның оң нәтижесін күту</p> <p>4.Қаржыландыру жұмыстары</p> <p>5.Саябақ орналасатын жерін белгілеу, заңдастыру</p> <p>6. Конкурс жариялау, жеңімпазды анықтау</p> <p>7. саябақ құрылысы жұмыстарын бастау, аяғына жеткізуді қадағалау,</p> <p>8.Саябақты қолданысқа беру</p> <p>9. Жобаны аяқтау, кәсіпкерлерді тарту</p>
Жобаның мақсатты көрсеткіштері / Целевые показатели проекта	<p>1. 2021жылдың 1- наурызынан 1- желтоқсанға дейінгі аралықта жұмыссыз жүрген 50 адамдарды жұмыспен қамту</p> <p>2. Алматы облысы аумақты дамыту бағдарламасы шеңберінде екінші базалық бағыт инфраструктурасын дамыту</p> <p>3. 2021-жылдың аяғында қаражаттың игерілуі-116 000 000 теңге.</p>

	<p>4.Кәсіпкерлерді тарту -15 000 000 теңге 2022 жылдың 1 наурызынан бастап</p> <p>5.Бюджеттің толығы-1 000 000 теңге 2022 жылдың желтоқсан айы</p> <p>6.ҚР Президенті Қ.К.Тоқаевтың 2020 жылдың 1 қыркүйегіндегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі» жолдауында бұқаралық спортты дамытудың кешенді бағдарламасы бойынша жұмыс жүргізу</p> <p>7.Қараой ауылдық округінің спортпен айналысатындардың пайызын 20%дан 35%ға арттыру</p>
Жоба өнімі/Продукт проекта	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Қараой ауылдық округінде орналасқан саябақ демалыс орны</li><li>2.Балалардың ойын алаңы</li><li>3.Футбол алаңы</li><li>4.Спорт алаңы (воркаут)</li><li>5.Волейбол алаңы</li><li>6.Түнгі жарық шамдары</li><li>7.Орындықтар</li><li>8.Қоқыс салатын жәшіктер</li><li>9.Дәретханалар</li><li>10.Көгалдандыру (қайың, емен, қарағай, шырша)</li></ol>

<p>Жобаның мүдделі тұлғалары/ Заинтересованные стороны проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Халық (ауыл ақсақалдары, қауымдастық мүшелері, ауыл жастары)</li> <li>2. Аудан әкімдігі</li> <li>3. Мердігер компания</li> <li>4. Кәсіпкер</li> </ol>
<p>Жоба шектеулері/Ограничения проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мерзімі- 12 ай</li> <li>2. Бюджет-116 млн тг</li> <li>3. Мазмұны- 2021 жылдың 12 қаңтардан - 31 желтоқсан аралығында саябақ салу.</li> </ol>
<p>Жобаның басымдықтары/Приоритеты проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ауыл халқы демалатын орынның пайда болуы</li> <li>2. Жергілікті бюджеттің толығы</li> <li>3. Ауылдың құрылыс-сәулет жағынан дамуы</li> </ol>
<p>Жобаның негізгі (аралық)күндері/ Ключевые даты (вехи) проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғамдық қауымдастықпен жиналыс өткізу-2021 жылдың 5 қаңтардан 12 қаңтарға дейін</li> <li>2. Жобалық сметалық құжат дайындау-2021 жылдың 12 қаңтардан 28 ақпанына дейін</li> <li>3. Экспертизаның оң шешімін күту-2021 жылдың 1 наурыздан 15 сәуірге дейін</li> <li>4. Қаржыландыру жұмыстары-2021 жылдың 15 сәуірден 15 мамырға дейін</li> <li>5. Саябақ орналасатын жерін белгілеу, заңдастыру-2021 жылдың 15 мамырдан 15 маусымға дейін</li> <li>6. Конкурс жариялау, жеңімпазды анықтау-2021 жылдың 15 маусымынан 30 маусымға дейін</li> </ol>

	<p>7. Саябақ құрылысы жұмыстарын бастау, аяғына жеткізуді қадағалау-2021 жылдың 30 маусымынан 1 желтоқсанға дейін</p> <p>8.Саябақты қолданысқа беру-2021 жылдың 2 желтоқсанынан 16 желтоқсанға дейін</p> <p>9. Жобаны аяқтау, кәсіпкерлерді тарту-2021 жылдың 16 желтоқсаннан 2022 жылдың 1 наурызға дейін</p>
--	--

### Стейкхолдерларды басқару жоспары/План управления стейкхолдерами

Стейкхолдер	Мүдделері -4 тен +4 ке / Интерес От -4 до +4	Әсері 0 ден +4 ке дейін / Влияние От 0 до +4	Стейкхолдерлардың жобаға қатысты күтулері және талаптары / Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Жобаға стейкхолдерлардың қатысты қолдаулары /Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Коммуникация / қатыстыру стратегиясы/ Стратегия коммуникации\вов лечения	Кезеңділігі/ Периодичность
Халық	+4	+4	1.Халықтың басым көпшілігі осы демалатын орында уақытын өткізу 2.Абатандыру және ауылдың көркі кіреді 3.Жұмыстардың сапалы орындалуы	1.Бұқаралық спортпен шұғылдану, салауатты өмір салтын ұстану 2.Халықтың қолдауы, ақсақалдар алқасы, аналар кеңесі ұсыныс беру немесе қадағалау 3.Саябақты күтіп баптау	1.Әлеуметтік желілер ватсап чат арқылы хабарландыру 2.Ауыл тұрғындарымен кездесулер жасау	1.Құрылыс жұмысы басталғанда және аяқталғанда 2 рет 2.Жүргізіліп жатқан

						жұмыстар туралы айына 1 рет хабарлау.
Аудан әкімдігі	+3	+4	1.Жоспардың орындалуы 2.Қоғамдық жұмыспен ауылдың тұрғындарын жұмысқа тарту 3.Халықтың сұранысын қанағаттандыру 4.Кәсіпкерлікті дамыту 5.Бағдарламаның орындалуы 6.Бюджеттің толығыуы	1.Жобаны жүзеге асыруын қадағалайды және қабылдайды 2.Қаржыландырады 3.Құжаттарды рәсімдеуге ықпалдасты	1.Кездесулер, келіссөздер 2.Бақылау 3.Хат алмасу	1.Айына 1 рет 2.Аптасына 1 рет 3.Қажеттілігін е орай
Мердігер компания	+4	+4	1.Қаражаттың уақытылы бөлінуі 2.Жұмыстың сапалы орындалуы 3.Имиджін көтеру	1.Берілген жұмысты сапалы және уақытылы орындау 2.Халықтың сұранысын қанағаттандыру	1.Кездесулер, келіссөздер 2.Бақылау	1.Айына 1 рет 2.Аптасына 1 рет
Кәсіпкерлер	+4	+4	1. Абатандыру көркейту жұмыстарын жүргізу 2. Пайда табу 3. Жалдау орнының қол жетімділігі	1.Халықтың сұранысын қанағаттандыру 2.Жұмыс орнын ашу 3.Халыққа сапалы қызмет көрсету	1.Кездесулер, келіссөздер 2.Бақылау	1.Айына 1 рет 2.Аптасына 1 рет

### Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ

№	Жұмыстардың түрлері / Виды работ	Кім / Кто	Қашан/ Когда
1	2021 жылдың 5 қаңтардан 12 қаңтарға дейін қоғамдық қауымдастықпен жиналыс өткізу	Қараой ауылдық округінің әкімдігі	2021 ж 05- 12 қаңтар
1.1	2021 жылдың 5 қаңтар 11 қаңтар қоғамдық қауымдастықпен жиналыс өткізу туралы хабарландыру	Қараой ауылдық округінің әкімдігі	2021 ж 05- 11 қаңтар
1.2	2021 жылдың 12 қаңтар қоғамдық қауымдастықпен жиналыс өткізу, хаттама толтыру	Қараой ауылдық округінің әкімдігі	2021 ж 12 қаңтар



2	2021 жылдың 12 қаңтардан 28 ақпанына дейін жобалық сметалық құжат дайындау	Қараой ауылдық округінің әкімдігі (есепші маман)	2021 ж 12 қаңтар- 28 ақпан
2.1	2021 жылдың 13 қаңтардан 28 қаңтарға дейін жобалық сметалық құжат дайындау үшін қаражатқа өтінім беру	Қараой ауылдық округінің әкімдігі (есепші маман)	2021 ж 13-28 қаңтар
2.2	2021 жылдың 29 қаңтардан 28 ақпанына дейін жобалық сметалық құжат дайындау үшін мемлекеттік сатып алу порталына жариялап, мердігер компанияны анықтау	Қараой ауылдық округінің әкімдігі (есепші маман)	2021 29 қаңтар- 28 ақпан
3	2021 жылдың 1 наурыздан 15 сәуірге дейін –Экспертизаның оң шешімін куту	Қараой ауылдық округінің әкімдігі	2021 ж 01 наурыз- 15 сәуір

4	2021 жылдың 15 сәуірден 15 мамырға дейін қаржыландыру жұмыстары	Қараой ауылдық округ әкімдігі (Облыстық бюджеттен)	2021 Ж 15 сәуір-15 мамыр
4.1	2021 жылдың 15 сәуірде аудандық әкімшілікке қаржыландыру туралы сұраныс хат жолдау туралы	Қараой ауылдық округінің әкімдігі	2021 ж 15 сәуір
4.2	2021 жылдың 16 сәуірден 15 мамырға дейін қаржыландыру мәселесі бойынша маслихаттың шешімін күту	Қараой ауылдық округінің әкімдігі (есепші маман)	2021 ж 15 сәуір-15 мамыр
5	2021 жылдың 15 мамырдан 15 маусымға дейін саябақ орналасатын жерін белгілеу, заңдастыру	Қараой ауылдық	2021 ж 15 мамыр-15 маусым

		округінің әкімдігі	
5.1	2021 жылдың 15 мамырдан 20 мамырға дейін саябақ орналасатын жерін белгілеу	Қараой ауылдық округінің әкімдігі (сәулет құрылыс маманы)	2021 ж 15-20 мамыр
5.2	2021 жылдың 20 мамырдан 10 маусымға дейін саябақ орналасатын жердің құжаттарын заңдастыру	Қараой ауылдық округінің әкімдігі (жер бөлімі)	2021 ж 20 мамыр-15 маусым
5.3	2021 жылдың 10 маусымнан 15 маусымға дейін саябақ салу жұмыстарын жүргізуге рұқсат алу	Қараой ауылдық округінің әкімдігі	2021 ж 10-15 маусым

6	2021 жылдың 15 маусымынан 15 шілдеге дейін конкурс жариялау, жеңімпазды анықтау	Іле ауданының әкімдігі ТҮКШ бөлімі	2021 ж 15-30 маусым
6.1	2021 жылдың 15 маусымынан 30 маусымға дейін конкурс жариялау	Іле ауданының әкімдігі ТҮКШ бөлімі	2021 ж 15-30 маусым
6.2	2021 жылдың 30 маусымынан 15 шілдеге дейін конкурстың қорытындысы бойынша жеңімпазды анықтау	Іле ауданының әкімдігі ТҮКШ бөлімі	2021 ж 30 маусым-15 шілде
7	2021 жылдың 15 шілдеден 15 желтоқсанға дейін саябақ құрылысы жұмыстарын бастау, аяғына жеткізуді қадағалау	ТҮКШ бөлімі	2021 ж 30 маусым-15 желтоқсан
7.1	2021 жылдың 15 шілдеден бастап конкурсты ұтқан мердігер компания саябақ салу құрылысы жұмыстарын бастау	ТҮКШ бөлімі (мердігер компания)	2021 ж 15 шілде
7.2	2021 жылдың 15 шілдеден 1 желтоқсанға дейін саябақ салу құрылысы жұмыстарын аяғына дейін жеткізу, қадағалау	ТҮКШ бөлімі (мердігер компания)	2021 ж 15 шілде-1 желтоқсан

7.3	2021 жылдың 1 желтоқсанынан 15 желтоқсанға дейінгі аралықта аудандық ТҮКШ балансына салынған саябақтың құжаттарын өткізу	ТҮКШ бөлімі	2021 ж 1-15 желтоқсан
8	2021 жылдың 16 желтоқсанда салынған саябақты қолданысқа беру	Қараой ауылдық округінің әкімдігі	2021 ж 16 желтоқсан
9	Жобаны аяқтау 2022 жылдың 1 наурыздан бастап кәсіпкерлерді тарту	Қараой ауылдық округінің әкімдігі	2022 ж 1 наурыздан бастап

## Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности

№	Жұмыс түрлері/Виды работ	Ауыл дық округ	ТҮК Ш
1	2021 жылдың 5 қаңтардан 12 қаңтарға дейін қоғамдық қауымдастықпен жиналыс өткізу	Ж	Қ
2	2021 жылдың 12 қаңтардан 28 ақпанына дейін жобалық сметалық құжат дайындау	Ж	К
3	2021 жылдың 1 наурыздан 15 сәуірге дейін –Экспертизаның оң шешімін күту	Ж	К
4	2021 жылдың 15 сәуірден 15 мамырға дейін қаржыландыру жұмыстары	Ж	Қ
5	2021 жылдың 15 мамырдан 15 маусымға дейін саябақ орналасатын жерін белгілеу, заңдастыру	Ж	Қ
6	2021 жылдың 15 маусымынан 15 шілдеге дейін конкурс жариялау, жеңімпазды анықтау	К	Ж
7	2021 жылдың 15 шілдеден 15 желтоқсанға дейін саябақ құрылысы жұмыстарын бастау, аяғына жеткізуді қадағалау	К	Ж
8	2021 жылдың 1-16 желтоқсанда салынған саябақты қолданысқа беру	Қ	Ж
9	Жобаны аяқтау 2021 ж 16 желтоқсан 2022 жылдың 1 наурызна дейін бастап кәсіпкерлерді тарту	Ж	Қ

К- консультирует

К-кенес береді

О- ответственный  
У- участвует

Ж- жауапты  
Қ-қатысады

### Реестр рисков /Тәуекелдер реестрі

Описание риска/тәуекел сипаты	Факторы риска/тәуекел факторы	Вероятность / ықтималдылығы (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9)	Последствия/ әсері (0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8)	Итоговая оценка риска/ қорытынды шамасы	Стратегия управления рисками/ Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Стратегия на случай реализации риска/ Тәуекелді алдын-алу іс-шаралар стратегиясы	Владелец риска/Тәуекел иесі
1.Жобалау мен құрылыс жұмыстарын қаражаттың жетпей қалуы	Экономикалық	0,3	0,2	0,06 (қалыпты тәуекелдер)	Азайту (төмендету, жеңілдету)	Бюджеттік комиссияны аталған жобаның өзін-өзі оңайлықпен ақтайтынын хабарлау . Тиімді тұстарын дәлелдеу. Кәсіпкерлер, инвесторларды қызықтыру жұмыстарына тарту	Ауылдық округ әкімі
2.Құрылыс мамандарының тапшылығы	Адами фактор	0,1	0,2	0,02 (елеусіз тәуекелдер)	Табыстау	Жұмыспен қамту орталығы алдын ала жасалған меморандум шеңберінде мамандарды даярлау	Ауылдық округ әкімі (мердігер компания)

3.Саябақта орналасқан құралдарды сындырып бұзып кетуі	Вандализм	0,3	0,4	0,12 (қалыпты тәуекел)	Азайту (төмендету, жеңілдету)	Бейне бақылау құрылғыларын орнату. Қадағалауды күшейту.	ТҮКШ маманы
4.Саябақ аумағында қоқыс қалдықтарымен ластануы	Санитарлық эпидемиологиялық	0,3	0,4	0,12 (қалыпты тәуекел)	Азайту (төмендету, жеңілдету)	Бейне бақылау құрылғыларын орнату. Қадағалауды күшейту. Тазалық жұмыстары.	Ауылдық округ әкімі (қоғамдық жұмысшылар)





