

ЖОБАНЫҢ АТАУЫ	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол ауылдық округінде «М. Мақатаев атындағы жастар саябағы»	
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ (аты-жөні, жұмыс орны, қолтаңба)	<p>1. Курманов Алмас Галымович, Панфилов ауданы, «Үлкенағаш ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ Бас маман</p> <p>2. Абдыкадыров Кенен Ердосович, Панфилов ауданы, «Талды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ Жетекші маман</p> <p>3. Калгашасова Багила Абдурасыловна, «Райымбек ауданы әкімі аппаратының біріңғай персоналды басқару қызметі» бөлімінің бас маманы</p> <p>4. Ахмет Сабигат Сұлтанғазыұлы, «Райымбек ауданы әкімі аппаратының заң және мемлекеттік-құқық» бөлімінің бас маманы</p>	
КЕЛІСІЛДІ:	БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӨЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ КАБИНЕТІ ТАЛДЫҚОРҒАН 2021 ЖЫЛ	_____ _____ «_____» «_____» 2021ж.

Жоба жарғысы/Устав проекта

Жоба тақырыбы / Название проекта	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол ауылдық округінде «М. Мақатаев атындағы жастар саябағы»
Жоба басшысы / Руководитель проекта	Нарынқол ауылдық округінің әкімі
Жоба тобы / Команда проекта	1. Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі 2. Тұрғын үй қомуналдық шаруашылық бөлімі
Бастамалау негіздемесі/ Обоснование инициации	1.Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы 17 қаңтардағы №732 Жарлығына сәйкес Қазақстанды 2050 жылға дейін ұзақ мерзімді дамытудың стратегиялық бағыттары; 2. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары; 3. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың 2017 жылдың 12 сәуірдегі «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы аясында; 4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 990 қаулысымен бекітілген Алматы облысының өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 5. Нарынқол ауылдық округінде саябақтың болмауы, демалыс орындарының жоқтығы, бұқаралық спортпен шұғылданудың мүмкіншілігінің төмендігі (<i>аудан тұрғындарының жалпы саны-40 000адам, оның ішінде жастары-9521</i>) ауылды көркейту;
Жобаның қысқаша сипаттамасы/Краткое описание проекта	1.Балалардың ойын алаңы 2.Спорт алаңы (вордқаут) 3.Субұрқақтар (фонтан) 4. М.Мақатаевтың ескерткіші 5. Мәдени сахна 6.Түнгі жарық шамдары 7.Орындықтар 8.Қоқыс салатын жәшіктер 9.Көгалдандыру (гүл ,қарағай,шырша)
Жоба мақсаты/Цель проекта	S (нақтылығы)- Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол ауылдық округіне «М. Мақатаев атындағы жастар саябағы» салынуы M (өлшемі)- «М. Мақатаев атындағы жастар саябағы» аудан көлемі 0,30га; A (қол жетімділігі)- Жергілікті бюджет; R (өзектілігі)- жастардың бос уақытын тиімді пайдаланып, спортпен айналысуына

	жағдай жасау; Т (уақытпен шектелген)- 2020 жылғы қыркүйек айынан 2021 жылғы қыркүйек айына дейін (12 ай ішінде)
Жетістік критерийлері / Критерии успеха	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ақиық ақынның атына жастар саябағын беру; 2. Аудан жастарына заман талабына сай саябақ ашу; 3. Балларға ойын сауық орталығын ашу (вордкаут) 4. Кәсіпкерлікті дамыту
Жобаның индикаторлары мен көрсеткіштері/ Индикаторы и показатели проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2021 жылы Жастарға арналған мәдени демалыс орнының ашылуы; 2. 2021 жылы- құрылыс барысында, ауыл халқын (30 адамды) жұмыспен қамту; 3. 2021 жылдың тамыз айында пайдалануға берілгеннен кейін, халықтың таза ауада демалуы үшін жайлы жағдай жасап, балаларды ойын алаңымен спорт алаңы вордкаутпен қамтамасыз ету; 4. 2021 жылдың тамыз айында пайдалануға берілгеннен кейін саябақ аумағында жеке кәсіпкерлердің дамуына жол ашу (балмұздақ, тәтті мақта, сусындар, т.б сату); 5. 2021 жылдан бастап округ тұрғындарының таза ауада спортпен шұғылдануына жағдай жасау;
Жоба өнімі/Продукт проекта	«М.Мақатаев атындағы жастар саябағы»(М. Мақатаевтың ескерткіші, ойын алаңы,, спорт алаңы, вордкаут)
Жобаның мүдделі тұлғалары/ Заинтересованные стороны проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Райымбек ауданы және Нарынқол ауылдық округінің жастары 2. Райымбек ауданы әкімдігі; 3. Мердігерлік компания; 4. Кәсіпкерлер
Жоба шектеулері/Ограничения проекта	<p>Мерзімі- 1 жыл.</p> <p>Құрылыс-монтаж жұмыстарына бюджеттен: 40 млн. теңге</p> <p>Мазмұны: Нарынқол ауылдық округінде «М. Мақатаев атындағы жастар саябағын салу».</p>
Негізгі тәуекелдер/Ключевые риски	<p><i>Позитив :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нарынқол аудан орталығы болғандықтан заман талабына сай саябақтың салынуына орай көрші ауылдан келетін тұрғындарыдың саябақ аумағына сыймауы <p><i>Негатив:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Пандемияға байланысты құрылыс материалдарының уақытылы келмей қалуы; 3. Белгіленген жердің қолайсыздығына байланысты техниканың жетіспеушілігі;

	4. Мердігер компанияның сапалы және уақытылы жұмыс жасамауы;
Жобаның негізгі кезеңдері/ Ключевые вехи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дайындық кезеңі 10.09.2020 – 01.05.2021 (Құрылыс жұмыстарына дайын) 2. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезеңі 01.05.2021 –15.08.2021 (Пайдалануға беруге дайындау) 3. Жобаның аяқталуы– 15.08.2021-15.09.2021 (саябақты пайдалануға беруге дайын)
Жоба міндеттері/Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жобалау; 10.09.2020 – 10.01.2021 2. Сараптамадан өту; 10.01.2021- 01.03.2021 3. Қаржыландыру жұмыстары; 01.03.2021- 01.05.2021 4. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау; 01.05.2021- 15.08.2021 5. Пайдалануға беру: 15.08.2021 – 31.08.2021 6. Жобаның аяқталуы: 01.09.2021 – 15.09.2021

Стейкхолдерларды басқару жоспары/План управления стейкхолдерами

Стейкхолдер	Мүдделері -4 тен +4 ке / Интерес От -4 до +4	Әсері 0 ден +4 ке дейін / Влияние От 0 до +4	Стейкхолдерлардың жобаға қатысты күтулері және талаптары / Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Жобаға стейкхолдерлардың қатысты қолдаулары / Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Коммуникация / қатыстыру стратегиясы/ Стратегия коммуникации \вовлечения	Кезеңділігі/ Периодичность
Халық	+4	+4	1. Аудан жастарының уақытын тиімді өткізу; 2. Ауданда көрікті жерлердің санының арттыру; 3. Жаңа жұмыс орндарын ашу;	1. Жастар саябағын күтіп таза ұстауы; 2. Ақиық ақынға деген сый құрмет көрсетуі;	1. Аудандық газетке және бұқаралық ақпарат көздеріне хабарландыру беру; 2. Қоғамдастық мүшелерімен кездесулер өткізу;	1. Құрылыс жұмысы басталғанда және аяқталғанда 2 рет 2. Жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы айына 1 рет хабарлау.
Аудан әкімдігі	+3	+4	1. Округ тұрғындарын уақытша жұмыспен қамту; 2. Аудан тұрғындары демалысын таза ауада өтуіне жағдай жасау; 3. Кәсіпкерлікті дамыту; 4. Салық көздерінің ашылуына ықпал жасау;	1. Жобаның жүзеге асырылуын басты назарда ұстауы; 2. Жобаға қатысты туындаған мәселелерді шешеуі; 3. Құжаттарды заңдастыруға ықпал жасауы;	1. Атқарылған жұмысты бақылауда ұстайды; 2. Сапалы жұмыстың орыналуын қадағалайды	1. Үнемі 2. Қажеттілігі бойынша
Мердігер компания	+4	+4	1. Қаражаттың уақытылы бөлінуі 2. Тәжірибе жинау; 3. Компанияның беделін көтеру.	1. Құрылыс жұмысының уақытында аяқтауы; 2. Құрылыс материалдарының сапасының жоғары болуы;	1. Жиналыс өткізу 2. Әлеуметтік желіге ақпарат беріп отыру;	1. Айына 1 рет 2. Әр атқарылған жұмыс көлеміне қарай
Кәсіпкерлер	+4	+4	1. Салық көздерін ашу; 2. Саябақтың көркеюіне үлес қосу; 3. Кәсіпкерлерге қолдау көрсету;	1. Жаңа жұмыс орынның ашылуы; 2. Саябақ қонақтарына сапалы қызмет көрсету;	1. Келісім шарт жасасу;	1. Жылына 1 рет

Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ

№	Жұмыстардың түрлері/ Виды работ	Кім/ Кто	Қашан/ Когда
1	Жобалау		
1.1	Нарынқол ауылдық округінің қоғамдастық мүшелерімен жиналыс өткізіп келісу	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	10.09.2020 19.09.2020
1.2	Қоғамдастық мүшелерімен бірлесіп саябақтың орнын нақтылау	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	19.09.2020 21.09.2020
1.3	М. Мақатаев атындағы жастар саябағының құжаттарын рәсімдеу (<i>Жерге орналастыру жобасы, таңдау актісі, жер комиссиясының қорытындысы, шешім, ГосАКТ.</i>)	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	21.09.2020 10.01.2021
1.4	Жобалық сметалық құжаттарын әзірлеу (<i>Райымбек ауданының жобалау ұйымымен келісіп құрылыс құнының сметалық есебі, жергілікті ресурстар сметасы, тексеру актісі, ақаулы актісін жасау</i>)	Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі	21.09.2020 10.01.2021
2	Сараптамадан өту		
2.1	Сараптамадан өту (<i>Санитарлық-эпидемиологиялық Станция, Аумақтық инспекция, Еңбек инспекциясы т.б</i>)	Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі	10.01.2021 28.01.2021
2.2	Сараптаманың қорытындысын алу	Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі	28.01.2021 01.03.2021
3	Қаржыландыру жұмыстары		
3.1	Райымбек ауданы әкіміне Экономика бөлімінен қаражат бөлу туралы хат жолдау	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	01.03.2021 10.03.2021
3.2	Аудандық мәслихат отырысында қаралуы	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	10.03.2021 25.04.2021
3.3	Мәслихат отырысының оң шешімі	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	25.04.2021 30.04.2021
4	Құрылыс – монтаждау жұмыстарын орындау		
4.1	Саябақ жұмыстары туралы конкурс жариялау (<i>мемлекеттік сатып алу порталы арқылы</i>)	Тұрғын үй коммуналдық	01.05.2021 25.05.2021

		шаруашылық бөлімі	
4.2	Конкурсты жеңіп алған мердігер ұйыммен келісім шарт жасау	Тұрғын үй комуналдық шаруашылық бөлімі	25.05.2021 28.05.2021
4.3	Құрылыс мантаждау жұмысының орындалуы (Мердігер ұйымның атқаратын жұмысы)	Тұрғын үй комуналдық шаруашылық бөлімі	31.05.2021 10.08.2021
4.4	Мердігер ұйыммен толық есептесіп, өткізіп беру және қабылдап алу АКТ жасау	Тұрғын үй комуналдық шаруашылық бөлімі	10.08.2021 15.08.2021
5	Пайдалануға беру		
5.1	Объектіні Нарынқол ауылдық округінің теңгеріміне алу	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	15.08.2021 17.08.2021
5.2	Кәсіпкерлерді тарту	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	17.08.2021 25.08.2021
5.3	Саябақтың салтанатты ашылуын өткізу	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	25.08.2021 27.08.2021
5.4	Саябақты қолданысқа беру	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	27.08.2021 31.08.2021
6	Жобаның аяқталуы		
6.1	Жобаның есебін беру	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	01.09.2021 02.09.2021
6.2	Жобада тәжірибе алмасу барысындағы журналды толтыру	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	02.09.2021 14.09.2021
6.3	Жоба командасын тарқату	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	14.09.2021 15.09.2021

Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности

№	Жұмыс түрлері/Виды работ	Нарынқол ауылдық округінің әкімдігі	Тұрғын үй қонақжайлық шаруашылық бөлімі
1.1	Нарынқол ауылдық округінің қоғамдастық мүшелерімен жиналыс өткізіп келісу	Ж	Қ
1.2	Қоғамдастық мүшелерімен бірлесіп Саябақтың орнын нақтылау	Ж	Қ
1.3	М. Мақатаев атындағы жастар саябағының құжаттарын рәсімдеу (<i>Жерге орналастыру жобасы, таңдау актісі, жер комиссиясының қорытындысы, шешім, ГосАКТ.</i>)	Ж	Қ
1.4	Жобалық сметалық құжаттарын әзірлеу (<i>Райымбек ауданының жобалау ұйымымен келісіп құрылыс құнының сметалық есебі, жергілікті ресурстар сметасы, тексеру актісі, ақаулы актісін жасау</i>)	Қ	Ж
2.1	Сараптамадан өту (<i>Санитарлық-эпидемиологиялық Станция, Аумақтық инспекция, Еңбек инспекциясы т.б.</i>)	Қ	Ж
2.2	Сараптаманың қорытындысын алу	Қ	Ж
3.1	Райымбек ауданы әкіміне Экономика бөлімінен қаражат бөлу туралы хат жолдау	Ж	Қ
3.2	Аудандық мәслихат отырысында қаралуы	Ж	Қ
3.3	Мәслихат отырысының оң шешімі	Ж	Қ
4.1	Саябақ жұмыстары туралы конкурс жариялау (<i>мемлекеттік сатып алу порталы арқылы</i>)	Қ	Ж
4.2	Конкурсты жеңіп алған мердігер ұйыммен келісім шарт жасау	Қ	Ж
4.3	Құрылыс мантаждау жұмысының орындалуы (<i>Мердігер ұйымның атқаратын жұмысы</i>)	Қ	Ж
4.4	Мердігер ұйыммен толық есептесіп, өткізіп беру және қабылдап алу АКТ жасау	Қ	Ж
5.1	Объектіні Нарынқол ауылдық округінің теңгеріміне алу	Ж	Қ
5.2	Кәсіпкерлерді тарту	Ж	Қ

5.3	Саябақтың салтанатты ашылуын өткізу	Ж	Қ
5.4	Саябақты қолданысқа беру	Ж	Қ
6	Жобаның аяқталуы		
6.1	Жобаның есебін беру	Ж	Қ
6.2	Жобада тәжірибе алмасу барысындағы журналды толтыру	Ж	Қ
6.3	Жобаны тарқату	Ж	Қ

К- консультирует

К-кеңес береді

О- ответственный

Ж- жауапты

У- участвует

Қ-қатысады

Реестр рисков /Тәуекелдер реестрі

Описание риска/тәуекел сипаты	Факторы риска/тәуекел факторы	Вероятность/ ықтималдылығы (0,1; 0,3; 0,5; 07; 0,9)	Последствия/ әсері (0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8)	Итоговая оценка риска/ қорытынды шамасы	Стратегия управления рисками/ Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Стратегия на случай реализации риска/ Тәуекелдің алдын-алу іс-шаралар стратегиясы	Владелец риска/Тәуекел иесі
Демалуға келушілердің саябаққа сыймай қалуы	Адами фактор	0,3	0,1	0,03 (қалыпты мүмкіндікте р)	Қабылдау	Саябақ ауданын кеңейтуге мүмкіндіктің жоқтығынан осы тәуекелді қабылдау.	Нарынқол ауылдық округі әкімдігі
Құрылыс материалдарының уақытылы жеткізілмеуі	Карантиндік фактор	0,3	0,4	0,12 (қалыпты тәуекел)	Азайту	Карантиндік шараларды сақтай отырып құрылысқа қажетті материалдарды жеткізушілерге тиісті органдардан рұқсат беруге мүмкіндік жасау	Нарынқол ауылдық округі әкімдігі (мердігер компания)
Техниканың жетіспеушілігі	Техникалық фактор	0,1	0,2	0,02 (елеулі емес тәуекел)	Азайту	Құрылыс жүргізілетін жердің ерекшелігін ескере отырып қосымша жетпеген техникаларды жалдап істету.	Нарынқол ауылдық округі әкімдігі (мердігер компания)
Жұмыстың сапалы және уақытында жасалынбауы	Адами фактор	0,3	0,4	0,12 (қалыпты тәуекел)	Азайту	Құрылыстың жүргізілу барысын үнемі қадағалап, атқарылған жұмыс көлемінің есебін алу.	Нарынқол ауылдық округі әкімдігі (мердігер компания)

Ганте диаграммасы

