



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ
ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

Жобаның тақырыбы: Жап-жарық Жадырасын

*Жобаны жасағандар: Алдиярова Анар Алдиярқызы
Тажбенова Гульмира
Тлепиев Абылайхан
Испусинова Әлия Қанагатқызы
Салауов Асқар Мырзабекович*

Жылыой ауданы, 2021 ж.

Жоба бастамашылары

Жадырасын көшесіндегі
тұрғындар арыз шағым
үзбей жазылуда



Жобаның негіздемесі, алғышарты

Өңірлерді дамыту
бағдарламасы 2020-
2025жж

5жылдық Жылыой ПРТ-
да (аумақты дамыту
бағдарламасы)

Энергетика
басқармасының жылдық
жобасына енгізілген

Жоба сәттілігінің мақсаттары мен критерилері

Аталған жоба мерзімі 6 ай; оның ішінде 45 күн оң қорытынды алу.

1-2 ай геодезия, геология, АПЗ жұмыстарын жүргізу: 2 апта - көше жарығыны орнататын жер телімін анықтау. 2 апта – пересесекающий коммуналдық жүйелерден техникалық шарт жасақтау

3 ай қоршаған ортаға әсерді бағалау (ОВОС). Рұқсат алу. Құрылыс жұмысын жүргізген мезгілде қоршаған ортаға келтірілетін залалдарды анықтап, оның есебін жүргізу.

4 ай – құрылыс материалдарын Қазақстан өнімдерін сатып алу мақсатында прайс іздестіру. Техникалар қамтылуы.

5 ай жобалық смета жасақтау, жұмыс кезіндегі қауіпсіздік шаралары

6 ай – газеттерге хабарландыру жариялау. 45күн – сараптама сайтына жүктеп толықтыру, оң қорытынды алу

Қызығушылық білдірген тараптардың талдауы



Жобаның шектелуі

Құлсары қаласының Жадырасын көшелері көше жарығымен толықтай қамтылып, көшелер жап жарық. Аталған жобаның құрылысының мерзімі 2 ай. Құрылыс кезінде ауа-райы бізде қолайсыз, жазғы мезгілдерде күннің ысыуы 45 градусқа дейін барады, ол өте қауіпті. Жерлеріміз саз болғандықтан жерді қазып столбаларды орнықтыру өте қиын. Қазіргі заманауи диодты светтерді орнатуға арнайы мамандармен қондырылады, алайда оны күтіп ұстауға мамандар жетіспейді.

Жобаның мақсаты мен күтілетін нәтижесі

1 ай мерзімде диод лампа, столба және басқа да құралдарын Қазақстанның әр жерінен тасымалдау жұмыстары. Техникалармен қамтамасыз ету. Жергілікті жұмыспен қамту орталығынан жұмысшылар алып келісім шарт жасақтау.

2 ай мерзімде жерлерге столбалардың ара-қашықтығын 12метрмен 7,5шақырымға 625 столба орнату. 625 диод лампасын орнату, 13шақырым проводтарын жалғау, КТПН орнатып іске қосу.

Жобаның өнімі

7,5 шақырым – 625
столба, 625 лампочка,
проводтар, КТПН -
1 дана



Жоба өнімінің құрылымы

625 столба, 625
лампочка, проводтар,
КТПН -1 дана



Қатысушылар мен мүдделі тараптар

Жадырасын ықшам
аудан тұрғындары

АО Атырау Жарық

Жергілікті әкімшілік

мердігер «2-ТОП» ЖШС-гі

ақпарат өкілдері

Жұмысшылар

ЖОБАҒА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ БІЛДІРГЕН ТАРАПТАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ МАТРИЦАСЫ

№	Стейкхолдер	Қызығушылық -100-ден +100-ге дейін	Билік (әсері) 0-100-ге дейін	Стейкхолдер-дің үміттері	Басқару стратегиясы
1	2	3	4	5	6
1	АО Атырау Жарық	+70	45	Пайда алу	Ақпараттандыру секторы
2	Газет, журналдар, әлеуметтік желілер	-60	40	Дәреже жоғарлату	Дез ақпараттандыру
3	Мердігер мекеме ТОО «2ТОП»	+90	55	Тәжірибені көбейту	Белсенді қатыстыру тобы
4	Құлсары әкім аппараты	+50	40	Жұмысының оң нәтижесі	бақылау
5	Жадырасын тұрғындары	+45	60	Жағдайларының жақсаруы	қанағаттандыру
6	2 ай мерзімде жұмыстарды аяқтау, аяқталмаған жағдайда келісім шарт отыру.	-75	50	Шығын келтіру	Шабу немесе қорғану

САРАПТАМАЛЫҚ ӘДІС АРҚЫЛЫ ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ

№	ТӘУЕКЕЛДЕР	Салмағы	(1,2,3,4,5 жобалар) Тәуекелдерге сараптамалық бағалау					(1,2,3,4,5 жобалар) Тәуекелдерге интегралдық бағалау				
			№1	№2	№3	№4	№5	№1	№2	№3	№4	№5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Не своевременное финансирование	0,30	50	70	50	60	40	15	21	15	18	12
2	Нехватка специалистов	0,25	25	20	35	32	30	6,25	5	8,75	8	7,5
3	Изменение цены	0,20	50	50	50	50	50	10	10	10	10	10
4	Неисправность техники	0,15	30	30	35	40	50	4,5	4,5	5,25	7,5	7,5
5	Пандемия	10	50	50	50	50	50	5	5	5	5	5
	Сомасы							40,75	45,5	44	48,5	42

**Назарларыңызға
рахмет!!!**