



ПРЕЗИДЕНТ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫ

ТАҚЫРЫП: «Тарбағатай ауданына газ құбырларын
тарту»

*ЖОБА КОМАНДАСЫ: Асанов Б.
Несіпбекова С
Ербаева Л
Атубаева С
Баренова Э
Мейрамбекова Б*

Өскеменқ., 2021 ж



Бастаманы негіздеу

- *«Қазақстан- 2050» стратегия негізінде ауылдық елді мекендерді көркейту мақсатында ауыл тұрғындарын көгілдір отынмен қамтамасыз ету.*
- *Ауыл тұрғындарының тұрмыс жағдайын жақсарту*
- *Экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету*
- *«Ауылым-Ел бесігім» жобаны іске асыру.*



Жобаның мақсаты

- 2021 жылдан 2023 жылға дейін Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылы арқылы Тарбағатай ауданына 220 км созылған газ құбырларын жүргізу (Тұғыл, Ақжар, Ақсуат ауылдары бойынша)

Жоба бойынша болжам

- Мерзімі: 26.05.2021 ж – 01.01.2023 ж
- Құны: 3,0 млрд. тг.



СТЕЙКХОЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	Ықпалы (бюджетке, нәтижеге, мерзімге) 1-3	Ықпал бағыты + -	Қызығушылығы 1-3	Мүдделі тараптардың жобаға қатысты талаптары	Жобаның Мүдделі тараптардан талаптары	Байланыс / қатынасу стратегиясы	Мерзімділік
Аудан әкімшілігі (Әкім)	Идея авторы	+3	+	+3	Халыққа қол жетімділігі	Сапасы және уақытылы іске асуы	Ресми хат алмасу, кездесу, жиналыс	05.2021-06.2021
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі	Жобаны жүзеге асырушы	+3	+	+3	Жобаны жасаушы, орындалуын қадағалаушы	Сапасы және уақытылы іске асуы	Ресми хат алмасу, кездесу, жиналыс	05.2021-06.2021
Ауыл әкімдіктері	Қолдаушылар	+2	+	+2	Ұйымдастырушы	Сапасы және уақытылы іске асуы	Келіссөздер жүргізу	Жоба аяқталғанға дейін.
АО «ҚазТрансГаз» (Зайсан)	Ресурсты үйлестірушілер	+3	+	+3	Газ мөлшерін жеткілікті мөлшерде уақытылы жіберу	1. Уақытылы қызмет көрсету. 2. Әрбір ауылда қызмет көрсететін мамандарын тағайындау	Келіссөз жүргізу, жиналыс, ресми құжаттар бекіту	Жоба аяқталғанға дейін.
Республикалық экономика бөлімі және Ауыл шаруашылығы Министрлігі	Қаражат бөлуші	+3	+	+1	Бөлінгін қаржының уақытылы меңгерілуі	Қаражаттың уақытылы бөлінуі	Ресми құжаттар, бюджеттік жоспар	01.01.2022
Мердігер компания	Орындаушы	+3	+	+3	1. Жұмыстарды уақытылы бастауы	Сапалы және мерзімге сай	Кездесу, жиналыс, келіссөздер	Жоба аяқталғанға дейін



Міндеттер

- 1. АО «ҚазТрансГаз» (Зайсан) компаниясымен келіссөздерді жүргізу*
- 2. ЖСҚ жоба командасы және жобаны бекіту*
- 3. Құбырларды тарту бойынша жоба схемасын жасау*
- 4. Тендер жариялау жер жұмыстарын жүргізуде*
- 5. Схема бойынша инфраструктураны жүргізу*
- 6. зайсандағы негізгі құбырына қосу*
- 7. Тестілеу газ жіберу жұмысын өткізу*
- 8. АО «ҚазТрансГаз» (Зайсан) және «Тарбағатай табиғи газ» коммуналдық мекемесін арасында келісім шарт жасау*
- 9. Орталықтағы негізгі құбырлардан жеке үйлерге газ тарту жұмыстарын ұйымдастыру*



ЖОБАНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

ЖОБАНЫҢ ІСКЕ АСЫРУ КЕСТЕСІ

№ п/п	Орындалатын жұмыстардың атауы	Орындалатын күні	Жауаптылар
1	АО «ҚазТрансГаз» (Зайсан)компаниясымен келіссөздерді жүргізу	20.05.2022ж	Жобалық топ
2	ЖСҚ жоба командасы және жобаны бекіту	20.05-01.06.2022ж	Жобалық топ
3	Тендер жариялау жер жұмыстарын жүргізуде	02.06.2022ж	Жобалық топ
4	Құбырларды тарту бойынша жоба схемасын жасау	01.07.2022ж	Жобалық топ
5	Схема бойынша инфраструктураны жүргізу	10.07-20.07.2022ж	Жобалық топ
6	АО «ҚазТрансГаз» (Зайсан) және «Тарбағатай табиғи газ» коммуналдық мекемесін арасында келісім шарт жасау	30.07.2022ж	Жобалық топ
7	Зайсандағы негізгі құбырына қосу	01.08.-01.09.2022ж	Жобалық топ
8	Тестілеу газ жіберу жұмысын өткізу	01.09.2022ж-01.10.2022ж	Жобалық топ
9	Орталықтағы негізгі құбырлардан жеке үйлерге газ тарту жұмыстарын ұйымдастыру	01.10.-31.12.2022ж	Жобалық топ
10	Салтанатты ашылу рәсімі	01.01.2023ж	Жобалық топ



ЖОБА ТӘУЕКЕЛДЕРІН ІСКЕ АСЫРУ

Болуы мүмкін тәуекелдер	Тәуекел түрі	Тәуекелге жауапты	Тәуекелді азайту бойынша шаралар
Адами	АҚ«КАЗТРАНСГАЗ» Зайсан» компаниясының жобаға төмен қызығушылығы	Жоба менеджері	Келіссөздер жүргізу барысында жобаның тиімділігін күшейту
Қаражаттың бөлінбеуі	Әкімшілік тарапынан оданда өзекті жобаларға қаражаттың бөлінуі	Жоба кураторы	МЖМ(ГЧП) құйылым жасау арқылы қаражат көзін алу
Ауа райының қолайсыздығы	Табиғи фактор	Құрылысты ұйымдастырушы топ	Ауа райының қолайсыздығын ескеру. Алдын ала іс шаралар қолдану.Ескерту
Қаражаттық	Қаражаттың керек кезінде жетпей қалуы	Аудан әкімдігі	Бюджетті жоспарлау жоспарын және ресурс алу уақытың дұрыс жоспарлау
Экономикалық фактор	Құрылыс материалдарының бағасы көтеріледі	Құрылысты ұйымдастырушы топ	Қосымша қаражатты жоба бюджетінде жоспарлау
Жұмысшы тапшылығы	Адами фактор	Құрылысты ұйымдастырушы топ және мердігер компания	Білікті мамандарды жұмыспен қамту орталығынан, аудан әкімшілігі, ауыл әкімшілігі арқылы сұраныс беру.
Төмен сапалы материалдар, құрылыс материалдарының нақты өлшемдеріне сәйкес келмеуі	Өндірістік фактор	Құрылысты ұйымдастырушы топ	Стандарттардың талаптарын ескеру және мердігер компаниямен келісу
Құбыр тартылатын жер торабының әлсіз болуы	Табиғи фактор	Жер бөлімі, құрылысты ұйымдастырушы топ және мердігер компания	Алдын ала жер қойнауларының топырақ құрамын анықтау.
Қазу, көтеру, жасу техникаларының сапасыздығы	Өндірістік фактор	мердігер компания ауыл әкімдіктері	Әр бір техниканың төлқұжаттарын тексеру, оларды диагностикадан өткізу. Және техниканы жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру.
Құрылыс материалдарының уақытылы жеткізілмеуі	Адами фактор	Құрылысты ұйымдастырушы топ, мердігер компания	Жүк көліктері мен алдын ала келісім шарт жасасу.



SWOT – ЖОБА ТАЛДАУЫ

Мықты жақтары:

1. Өнімнің әр бір тұрғын үшінмаңыздылығы
2. Қымбат отынға кететін қаншама қаражаттың үнемделуі.
3. Жұмыссыздықтың шешімінің табылуы.
4. Қатаң қауіпсіздік ереженің сақталуы

Мүмкіндіктері:

1. Келешекте тек көгілдір отынды пайдалану.
2. Ауаның тазаруы.
3. Материалдық шешімнің табылуы

Әлсіз жақтары:

1. Жер-топырақ құнарлығының әлсіз болуы.
2. Өнім сапасының төмен болуы

Қауіп - қатерлер:

1. Көгілдір отынның шектен тыс көп бөлінуі.
2. Денсаулыққа әсері.
3. Жасаған жұмыстың қауіпсіздігінің сақталмауы



РЕСУРСТАР ЖОСПАРЫ

Реттік №	Жұмыстың түрлері, қызмет түрлері	Қажетті ресурстар	Ресурстар саны	Ресурстарды алатын болашақ көздер
1	АҚ«КАЗТРАНСГАЗ» Зайсан» компаниясымен келіссөздерді жүргізу	Тиісті мамандар	3	Әр бір маманың кеңесі
2	ЖСҚ жоба командасы және жобаны бекіту	Тиісті мамандар, қаражат	15 млн. теңге	Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі ММ
3	Қажетті заттарды жеткізу	Жүк көліктері, техника	10 нан жоғары 30 млн. теңге	Ауылдық кәсіпкерлердің және ауыл әкімшіліктерінің техникасын қолдану
4	Тендер жариялау, жер жұмыстарын жүргізуде	Білікті маман, жер бөлімінің маманы	2 адам	Тарбағатай ауданының экономика бөлімінің маманы мемлекеттік сатып алу порталына тендер жариялау.жер бөлімінің маманы жер жұмыстарын жүргізетін
5	Схема бойынша инфраструктураны жүргізу	білікті маман	2 адам 2,4 млн. теңге	Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің білікті маманы
6	Зайсандағы негізгі құбырына қосу	білікті маман	5 адам 6,0 млн.теңге	АҚ«КАЗТРАНСГАЗ» Зайсан» компаниясы және Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі
7	Тестілеу газ жіберу жұмысын өткізу	білікті маман	3 адам 3,6 млн. теңге	Бекітілген әр ауыл мамандары
8	АҚ«КАЗТРАНСГАЗ» және «Тарбағатай табиғи газ» коммуналдық мекемесін арасында келісім шарт жасау	Ұйым	2 жақ мекеме	Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі ММ және АҚ«КАЗТРАНСГАЗ» Зайсан»
9	Жалпы жобаға кететін қаражатты бөлу	Республикалық қаражат	Мекеме	Республикалық экономика бөлімі
10	Орталықтағы негізгі құбырлардан Ақсуат, Ақжар, Тұғыл ауылдарына газ тарту жұмыстарын ұйымдастыру (220 км)	Жауапты тұлғаларды бекіту	2,2 млрд. теңге	Аудан әкімі, ауыл әкімдіктері , АҚ«КАЗТРАНСГАЗ» Зайсан» , Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі, Мердігер компания



ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ

<p style="text-align: center;">Қатысушылар</p> <p style="text-align: center;">Қызмет бағыты</p>	Аудан әкімшілігі (Әкім)	Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі	Ауыл әкімдіктері	АО «ҚазТрансГаз Аймақ» (Зайсан)	Республикалық экономика бөлімі және Ауыл шаруашылығы Министрлігі	Мердігер компания
1. ТОО «Тарбағатай Мұнай» компаниясымен келіссөздерді жүргізу		Ж/О				
2. ЖСҚ жоба командасы және жобаны бекіту		Ж/О				
3. Құбырларды тарту бойынша жоба схемасын жасау		О/Ж				
4. Тендер жариялау жер жұмыстарын жүргізуде		О				
5. Схема бойынша инфраструктураны жүргізу			Ж/О			
6. Зайсандағы негізгі құбырына қосу		О				
7. Тестілеу газ жіберу жұмысын өткізу			О/Ж			
8. ТОО «Тарбағатай Мұнай» және «Тарбағатай табиғи газ» коммуналдық мекемесін арасында келісім шарт жасау		Ж/О				О
9. Жалпы жобаға кететін қаражатты бөлу					О	
9. Орталықтағы негізгі құбырлардан жеке үйлерге газ тарту жұмыстарын ұйымдастыру			Ж/О	Ж		
10. Салтанатты ашылу			Ж/О			

Қ – қадағалаушы, Ж – жауапты, О – Орындаушы



Экологиялық табиғи таза көгілдір отын

