

Устав проекта

Название проекта	Реконструкция системы водоснабжения г. Серебрянска, района Алтай, ВКО
Инициатор	ГУ «Аппарат акима города Серебрянска района Алтай ВКО».
Руководитель проекта	Проектная команда
Дата утверждения	01.02.2022 года
Подготовил	ТОО «Шыгыс Строй Проект»
Миссия проекта	Развитие малого и среднего бизнеса с целью обеспечения оптимальной структуры занятости населения в моногороде Серебрянска посредством реализации проектов влияющих на стабилизацию тарифов водоснабжения и водоотведения за счет средств бюджета и инвесторов.
Обоснование инициации	<p>Высокие тарифы на коммунальные услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - препятствуют созданию благоприятных условий для развития МСБ; - сдерживают потенциальные возможности инвестиционных вложений в промышленно-производственную сферу; - создают неблагоприятные социальные условия жизни, являясь одной из основных причин отрицательного сальдо населения города. <p>Приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства в моногороде по программе развития моногородов на 2012–2020 годы: Устойчивое социально-экономическое развитие моногородов в средне и долгосрочной перспективе.</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение мобильности трудовых ресурсов моногородов, стимулирование добровольного переезда в населенные пункты с высоким потенциалом социально-экономического развития и центры экономического роста. - развитие социальной и инженерной инфраструктуры моногородов в расчете на оптимальную численность населения. - увеличить объем промышленного производства моногородов с низким экономическим потенциалом в результате реализации одного или нескольких "якорных" инвестиционных проектов; - увеличить количество активно действующих малых

	предприятий в моногородах - в 2 раза;
Цели проекта	01.02.2022г. закончить реконструкцию системы водоснабжения
Задачи проекта	1) оптимизация 12 км. магистральных сетей водоснабжения города 2) Модернизация оборудования 3-х насосных станций. 3) Оптимизация электросилового оборудования главной понизительной подстанции.
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	1Сокращение потерь в сетях водоснабжения до 10%. 2Снижение электропотребления электросилового оборудования на 15%
Продукт проекта	Обновленные оптимизированные сети магистрального водовода протяженностью 12км. Модернизированное высоко - технологичное оборудование насосных станции 1-го, 2-го, 3-го подъемов и электросилового оборудования 3-х подстанций.
Заказчик проекта	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай, ВКО».
Нужды заказчика	равномерная бесперебойная работа насосной станции, обеспечить благоприятные условия развития МСБ, в части снижения нагрузки на оплату коммунальных услуг по водоснабжению и электроэнергии, увеличить количество действующих предприятий МСБ на 8%
Заинтересованные стороны проекта	Инициатор, заказчик, ключевые исполнители, поставщики, потребители
Допущения проекта - по срокам - по стоимости По ресурсам	С 1 февраля 2021 по 01 февраля 2022 года. До 1,5 млрд. тенге Использование при модернизации высокотехнологичных материалов и оборудования.

Ограничение проекта	<ul style="list-style-type: none"> - финансовый риск своевременности выделения бюджетных средств, связанный с неудовлетворением бюджетной заявки в связи с недостаточностью аргументации и актуальности. - технологические риски разработки ПСД, связанные с нарушением срока проектирования, согласования проектно-сметной документации, с ошибками проектирования. - технические риски конкурсных процедур, обусловленные потерей времени при проведении конкурса на разработку ПСД. - риски увеличения цены на материалы и оборудование, связанные с неблагоприятными изменениями курса валют. - риски природного характера, связанные с замедлением темпов проведения земляных работ по причине затяжных дождей. - выполнения работ по замене сетей и оборудования, не прерывая функционирования действующей системы водоснабжения города.
Приоритеты проекта	Клиенториентированность. Использование инновационных технологий
Участники проекта	проектная команда, ГУ «Аппарат акима города Серебрянска района Алтай ВКО». ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай, ВКО», победитель конкурса по государственным закупкам (подрядчик-исполнитель), КГП «Алтайское многоотраслевое эксплуатационное предприятие акимата района Алтай», население и предприниматели города.
Крайний срок	01.02.2022г.
Ключевые даты	01.02.2021-11.02.2021г создание команды проекта, распределение функций. оформление бюджетной заявки на финансирование разработки ПСД. С 26.02.2021-19.03.2021. получение финансирования, проведение конкурса, заключение договора с победителем. С 24.03.2021-07.04.2021 г. разработка ПСД получение

	<p>положительного заключения Государственной экспертизы.</p> <p>08.04.2021-07.05.2021 оформление заявки на финансирование проекта «Реконструкция системы водоснабжения г. Серебрянска, района Алтай, ВКО»</p> <p>Сопровождение заявки в Министерство национальной экономики Республики Казахстан и Министерство финансов Республики Казахстан.</p> <p>10.05.2021 г. Получение финансирования на строительство год.</p> <p>С 11.05.2021-11.06.2021г. проведение конкурса по Государственным закупкам на выполнение работ.</p> <p>С 14.06.2021-13.09.2021г. Заключение договора. начало выполнения работ по производству земляных работ и замена магистральных сетей водоводов.</p> <p>С 14.09.2021-31.01.2022г. замена насосного электросилового оборудования.</p> <p>01.02.2022 г. Ввод в эксплуатацию.</p>
--	---