



АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Реконструкция системы водоснабжения г. Серебрянска, района Алтай ВКО

ШҚО Алтай ауданы, Серебрянск қ., сумен жабдықтау жүйесін қайта құру

Участники: Батаева Оксана Александровна
Салауатова Лязгат Зарыпкановна
Хусаинова Эльдана Фархадовна
Хамза Асет Миржанулы

Усть-Каменогорск 2021



Устав проекта:

Название проекта	Реконструкция системы водоснабжения г. Серебрянска, района Алтай, ВКО
Инициатор	ГУ «Аппарат акима города Серебрянска района Алтай ВКО».
Руководитель проекта	Проектная команда
Дата утверждения	01.02.2022 года
Подготовил	ТОО «Шыгыс Строй Проект»
Заказчик проекта	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай, ВКО».
Нужды заказчика	Равномерная и бесперебойная работа насосных станций. Обеспечить благоприятные условия развития МСБ в части снижения нагрузки на оплату коммунальных услуг по водоснабжению и электроэнергии. Увеличить количество действующих предприятий МСБ на 8%
Заинтересованные стороны проекта	Инициатор, заказчик, ключевые исполнители, поставщики, потребители
Допущения проекта	
- по срокам	С 1 февраля 2021 по 01 февраля 2022 года.
- по стоимости	До 1,5 млрд. тенге
По ресурсам	Использование при модернизации высокотехнологичных материалов и оборудования.



МИССИЯ ПРОЕКТА

Динамичный рост Серебрянска, как уникального города с развитой инженерной социальной инфраструктурой, отвечающего потребностям и запросам развития бизнеса, обладающего потенциальной привлекательностью для инвесторов.





Обоснование инициации

Высокие тарифы на коммунальные услуги:

- препятствуют созданию благоприятных условий для развития МСБ;
- сдерживают потенциальные возможности инвестиционных вложений в промышленно-производственную сферу;
- создают неблагоприятные социальные условия жизни, являясь одной из основных причин отрицательного сальдо населения города.

Приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства в моногороде по программе развития моногородов на 2012–2020 годы: Устойчивое социально-экономическое развитие моногородов в средне и долгосрочной перспективе.

- повышение мобильности трудовых ресурсов моногородов, стимулирование добровольного переезда в населенные пункты с высоким потенциалом социально-экономического развития и центры экономического роста.
- развитие социальной и инженерной инфраструктуры моногородов в расчете на оптимальную численность населения.
- увеличить объем промышленного производства моногородов с низким экономическим потенциалом в результате реализации одного или нескольких "якорных" инвестиционных проектов;
- увеличить количество активно действующих малых предприятий в моногородах - в 2 раза;



Цель проекта:

01.02.2022г. закончить реконструкцию системы водоснабжения г. Серебрянска, района Алтай, ВКО





Задачи проекта:

1

- Оптимизация магистральных водоводов системы водоснабжения города;

2

- Модернизация оборудования насосных станций;

3

- Оптимизация электросилового оборудования трансформаторных подстанций.



Целевые показатели и критерии:

Сокращение потерь
в сетях
водоснабжения до
10%

Снижение
электропотребления
электросилового
оборудования на
15%



Продукт проекта:

Обновленные оптимизированные сети магистрального водовода протяженностью 12 км. Модернизированное высоко-технологичное оборудование насосных станции.





SWOT – АНАЛИЗ ПРОЕКТА

Сильные стороны	Слабые стороны
<p>1 Улучшение инвестиционной привлекательности города. 2 Создание благоприятных социальных условий для населения города 3 Снижение нагрузки по коммунальным платежам в бюджетных организациях</p>	<p>1 Длительный срок окупаемости проекта 2 Отсутствие выразительных прямых экономических результатов 3 выполнение работ на действующем оборудовании.</p>
Возможности	Угрозы
<p>1 Диверсификация экономики города за счет развития малого и среднего бизнеса. 2 Обеспечение оптимальной структуры занятости населения г. Серебрянска. 3 Потенциал развития возможной туристической инфраструктуры.</p>	<p>1 Отсутствие финансового ресурса бюджетных средств по выполнению проекта. 2 Депрессивное развитие экономики города с дальнейшим оттоком населения.</p>





Ресурсный план

№ п/п	Виды работ, мероприятий	Требуемые ресурсы	Количество ресурсов	Предполагаемые источники ресурсов
1.	Разработка ПСД на проект: «Реконструкция системы водоснабжения г. Серебрянска района Алтай ВКО»	Финансирование разработки ПСД	20,0 млн. тенге	Местный бюджет
1.	Выполнение работ по проекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Серебрянска района Алтай ВКО»	Финансирование работ по утвержденному проекту	1,5 млрд. тенге	Республиканский бюджет



ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Стейкхолдер	Роль в проекте	Влияние (на бюджет, результаты, сроки и др.) 1-4	Тип влияния + -	Заинтересованность 1-4	Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Действия по уточнению ожиданий стейкхолдеров	Стратегия коммуникации\вовлечения	Периодичность
ГУ «Аппарат акима города Серебрянска района Алтай ВКО»	Инициатор, руководитель проекта	4 общий контроль	+	4	Полное исполнение	Исполняемость	Постоянный контроль за ходом выполнения работ	Вовлечение в реализацию проекта	Постоянно
ГУ «ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зырянского района	Наблюдатель	4 Общий контроль	+	4	Полное исполнение	Исполняемость	Контроль за ходом выполнения работ	Вовлечение в реализацию проекта	Постоянно
Победитель конкурса по государственным закупкам (подрядчик-исполнитель)	Наблюдатель	3 Общий контроль	+	4	Полное исполнение	Исполняемость	Контроль за ходом выполнения работ	Вовлечение в реализацию проекта	Постоянно
КГП «Зырянское многоотраслевое предприятие акимата Зырянского района»	Наблюдатель	4 Общий контроль	+	4	Полное исполнение	Исполняемость	Контроль за ходом выполнения работ	Вовлечение в реализацию проекта	Постоянно
Предприниматели города	Наблюдатель	3 Общий контроль	+	4	Полное исполнение	Исполняемость	Контроль за ходом выполнения работ	Вовлечение в реализацию проекта	Постоянно
Бюджетные организации города	Наблюдатель	3 Общий контроль	+	4	Полное исполнение	Исполняемость	Контроль за ходом выполнения работ	Вовлечение в реализацию проекта	Постоянно
Население	Наблюдатель	3 Общий контроль	+	4	Полное исполнение	Исполняемость	Контроль за ходом выполнения работ	Вовлечение в реализацию проекта	Постоянно



Матрица ответственности по проекту реконструкция системы водоснабжения г. Серебрянска, района Алтай, ВКО

Направление деятельности	Акимат Зырянского района	ГУ «Отдел ЖКХ пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Зырянского района, ВКО»	ГУ «Аппарат акима города Серебрянска Зырянского района ВКО»	Собрание местного самоуправления
Участники				
Разработка бюджетных заявок	Н	И	О	
Проведение конкурсных процедур	Н	И	О	
Заключение договоров	Н	И	Н	
Установка оборудования	Н	Н	Н	Н
Проведение земляных работ. Рекультивация	Н	Н	Н	Н

Н – наблюдатель

О – ответственное лицо

И - исполнитель