

Жобаның жарғысы .

Жобаның атауы	Ұлан ауданының, Жоғарғы Тайынты ауылын сумен қамту
Бастамашы	Аудандық құрылыс бөлімі
Демеуші	Аудандық, облыстық бюджет
Жобаның басшысы	Сагындыкова Динара Кумашбековна
Бекітілген күні	11.02.2021 ж.
Дайындаған	Сагындыкова Динара Кумашбековна, «Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің сектор меңгерушісі; Касымханов Мирлан Далелханович, «Аршалы ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, Аршалы ауылдық округінің әкімі; Ргаев Ерлан Кенжебекович, «Аягөз ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ауыл шаруашылығы секторының меңгерушісі .
Жобаның миссиясы	Ауылды таза ауыз сумен қамтамасыз ету
Бастаманы негіздеу	Жоғары Тайынтыда қазіргі уақытта 4000 астам тұрғындар бар, болашақта ауылда тұрғындардың саны өсуде деп болжанады. ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Роман Скляр: «Бүгінгі таңда біз ауылдарды кепілденген сапалы және көлемді сумен қамту қызметтерімен қамтамасыз ету жоспарын әзірледік. Халқы 200 адамнан аз шағын ауылдарды ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында санитарлық сапа нормаларына сәйкес келетін суды тазартудың кешенді блок-модульдерін орнату орынды, бұл 1333 ауылды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Халық саны 200-ден астам 1 274 ауылда орталықтандырылған сумен жабдықтау қамтамасыз етіледі. Осылайша, 1,2 млн. адам тұратын 2 607 ауыл тұрғыны санитарлық нормаларға сәйкес келетін сумен қамтамасыз етіледі», - деді Үкіметте жасаған баяндамасында.

	<p>Біздің жобамыз өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде халықты ауыз сумен қамтамасыз ету аясында жүзеге асуда. Осы Бағдарлама негізінде АДБ жоспарына, 2023 жылына дейін Ж. Тайынты ауылына су мен қамту жоспарланған. Сонымен қоса қазіргі уақытта ІҚМ-6164 бас, ҰММ-24108 бас, Жылқы-4155 бас, құс-2300, мектеп 300 орындық, балабақша, амбулатория, акимат, казпочта, наубайхана, жетім балалар үйі бар. Жоба жүзеге асу барысында аталған объектілер қажетті сумен қамтылады.</p>
Жобаның мақсаты	<p>Жоғары Тайынты ауылын санитарлық нормаларға сәйкес 2023 жылға дейін таза ауыз сумен үздіксіз қамтамасыз ету</p>
Жобаның міндеттері	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жобаны жасайтын мердігер компанияны тендер арқылы анықтау 2. Жер асты суларының кен орындарының іздестіру жұмыстарын жүргізу 3. Су шығаратын ыңғайлы жайғасқан жерді анықтау 4. Дезометриялық анықтау жұмыстарын жүргізу. СЭС қортындысын алу 5. Техникалық негіздерді су құбырына қосу үшін электрлық орнатуға қосу 6. Жаңа скважинаның паспортын жөндеу 7. Мердігер компаниясын анықтау. Сәулет жоспарлау тапсырмасын орындау 8. Әр үйге су құбырын тарту және қауіпсіздігін қарастыру 9. Техникалық қадағалауды жүргізетін мердігерді анықтау 10. Аудан әкімінің қаулысымен пайдаланушы бөлімге тапсыру 11. Салтанатты ашылу және тапсыру жұмыстарын ұйымдастыру.
Жобаның сәттілігін бағалаудың мақсаттары мен өлшемдері	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уақытымен жоспарлы ашылуы 2023 ж. 2. Белгіленген қаражатқа жобаны жүзеге асыру 3. СЭС экспертизасының оңды шешімі (шыққан су – ауыз су құрамына сәйкес) 4. Мердігер компаниялардың анықталуы және талаптарға сай болуы 5. Су станциясының уақытылы тұрғызылуы 6. Сызба арқылы су құбырларының уақытылы жүргізілуі 7. Су құбырларының уақытылы үйлерге тартылуы
Жобаның өнімі	<p>Халықты таза ауыз сумен қамтамасыз ету</p>
Жоба қатысушылары	<p>Жергілікті атқарушы билік, құрылыс компаниялары, жоба командасы және жобалаушылар, мердігерлер, технадзор, халық, әкімшілік, тапсырыс беруші</p>

Жобаның мүдделі тараптары	Тапсырыс беруші, мердігер, технадзор, қоғамдық кеңес,
Жоба бойынша болжам: - күні бойынша; - құны бойынша;	26.03.2021 – 30.08.2023 31177121.52(отыз бір миллион жүз жетпіс жеті мың тенге)
Жобаның шектеулері	<ul style="list-style-type: none"> - Жер асты судың экспертиза жасау уақытының созылуы - Таулы аймақ болғандықтан су станциясын құру қиындығы - Тасты жер болғандықтан қазба жұмыстары күрделенеді - Құрылыс материалдарының сапасының томенділігі - Жемкорлық жүйесіне байланысты қаражаттың жетіспеушілігі - Мердігерлер шарттының талаптарын орындамауы - Құрылыс жабдықтардың уақытылы келмеуі - Адами ресурстың шектеулігі - Табиғи шектеулер - Эпидемиологиялық жағдайдың үдеуі - Нарықта құрал жабдықтардың қымбаттауы - Бюджеттен ақшаның уақытылуы бекітілуі - Сметаның дұрыс жасалмауы -
Жобаның басымдықтары	- Талапқа сай ауыз судың болуы
Жобаның	30.08.2023 ж
Жобаның негізгі (кезеңдері)	ЖСҚ бекіту 26.03.-+ 8 ай 26.11.2021 СЭС қорытындысын алу Су станциясының қабылдап алу Техникалық қадағалау ұйымның қорытынды нәтижесі Су жүйесінің сапасын қамтитын ұйымға тапсыру

