



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ
ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

“Б” корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына тағайындалған
мемлекеттік қызметшілердің қайта даярлау курсы

«Отандық шұлық-ұйық тоқу цехы» жобасының жарғысы

Жобаның жетекшісі: Мендигазиева А.Ж.

Жобаға қатысушылар: Айтыманов Д.С.
Ергалиева Ж.С. Хасенова Г.Н. Хайруллина Б.К.

“Қорғауға жіберілді”

Білім беру бағдарламаларын іске асыру және
ілгерілету кабинеті

« _____ » _____ 2021ж

_____ (қолы)

Орал қаласы 26 ақпан 2021 жыл

ЖОБАНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

1	Жоба атауы:	Отандық шұлық-ұйық тоқу цехы
2	Қысқаша атауы:	Шұлық-ұйық тоқу цехы
3	Бастамашылдар:	«Надежда» фабрикасы
4	Жобаны негіздеу, алғышарттары	Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №990 қаулысымен бекітілген «Өңірлерді дамыту 2025 жылдарға арналған мемлекетті кбағдарламасы»
5	Жобаның мақсаты	2021 жылғы 1 шілдегеБатысҚазақстаноблысындадайыншұлық-ұйықөнімдерінөндіруцехынашу
6	Қатысушылар және мүдделі жақтар	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы «Надежда» фабрикасы Тұтынушылар
7	Жобаның шектеулері	Уақыт, бюджет, сапа критерийлері
8	Жобаның мақсатты индикаторлары мен табыстылық критерийлері	100% бюджетті игеру 80% жаңа озық технологияларды қолдану Өңірді шұлық-ұйық өнімдерімен 30% қамтамасыз ету
9	Жоба өнімі	Шұлық-ұйық өнімдері
10	Ұсыну күні:	26 ақпан 2021 жылы
11	Дайындады:	Мендигазиева Айнур Женисовна Айтыманов Дулат Саматович Ергалиева Жанар Саткалиевна Хайруллина Бакытгул Камбаровна Хасенова Гулдана Нурлановна


ЖОБАҒА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ БІЛДІРГЕН ТАРАПТАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ МАТРИЦАСЫ

№	Стейкхолдер	Қызығушылық -100-ден +100-ге дейін	Билік (әсері) 0+100-ге дейін	Стейкхолдер-дің үміттері	Басқару стратегиясы
1	2	3	4	5	6
1	Бәсекелестер	-100	20-30	Біздің жобамыздың күлдырауы	Дезинформация, Адалбәсекелестік, Өнімсапасынажәнетөменбаға саясатына баса назараудару
2	Экологтар	-90	10-20	Экологияға зиянның болмауы,	Жеткізушілерденшикізатсатыпалу
3	Мемлекеттік органдар	-50/+50	+100	Өңірді шұлық-ұйық өнімдерімен 30% қамтамасыз ету, Жаңажұмысорындары, Отандыкөнімгеқолжасау	Барлықзаңдылықтардысақтау, Өнімсапасынажәнетөменбаға саясатына баса назараудару
4	Бұқаралық ақпарат құралдары	-50	+50	Халықүшінпайдасы, Экологияғазиянныңболмауы	Ашық болу
5	Басқа шұлықөнімдерінөндірушілердіңөкілдері	-100	0	Біздіңжобамыздыңкүлдырауы	Өнімсапасынажәнетөменбаға саясатына баса назараудару

Жоба бойынша жұмыстардың өзара тәуелділігі және ұзақтығы

<i>№</i>	<i>Жұмыстар</i>	<i>Өткен жұмыс</i>	<i>Жұмыстың ұзақтығы</i>
A	Старт	-	-
B	Келіссөздер жүргізу, шарт жасау, оған қол қою	A	15 күн
C	Жобаны Тапсырыс берушілермен келісу	B	5 күн
D	Смета жасау	C	10 күн
E	Үй-жайларды, жабдықтарды, шикізатты жеткізушілерді және жұмысшыларды іздеу	B	30 күн
F	Қаржыландыру түсімі	BD	7 күн
G	Цехқа арналған үй-жайды жалдау шартын жасау	EF	2 күн
H	Жабдықтар мен шикізатқа тапсырыс беру және куту	EF	15 күн
I	Жұмысшыларды жалдау	EF	3 күн
J	Цехты дайындау, тазалау, кеңістікті ұйымдастыру	G	10 күн
K	Жабдықтар мен шикізатты қабылдау және орнату	HJ	7 күн
L	Жұмысшыларды оқыту	IK	7 күн
M	Дайын өнімді шығарудың басталуы	KL	

Желілік кесте



Жоба тәуекелдерін бағалау және анықтау әдісі

№	тәуекел	жоба тәуекелдерінің орын алу ықтималдығы	тәуекелдің соңғы нәтижеге ықпалының дәрежесі	Жоба тәуекелдерін басқару бойынша шаралардың тиімділігі	тәуекел рейтингісі
1	Жобаның дұрыс құрылмауы	2	2	1	35
2	Уақыт дұрыс бөлінбеуі	2	2	1	30
3	Еңбек шығындары	4	4	2	30
4	Қаржының уақытылы бөлінбеуі	3	5	2	40
5	Пандемияға байланысты шектеулер	3	3	5	30
6	Басқа форс-мажорлық жағдайлар	1	4	5	10
7	Салық тәуекелі	2	3	2	20
8	Әлеуметтік шығындар	3	4	2	30
9	Инфляция	2	3	5	20
10	Құрылғыны жеткізуші белгіленген уақытта жеткізбеуі	5	5	1	40
11	Шикізат өнімін жеткізуші белгіленген уақытта жеткізбеуі	4	5	1	40