

Жоба жарғысы

Жоба атауы	Бесарық ауылдық округінде Wi-Fi алаңын құру
Бастамашы	Бесарық ауылдық округінің әкімдігі
Демеуші	Бесарық ауылдық округі әкімінің аппараты, жеке кәсіпкерлер
Жоба жетекшісі	Булебаев Ербол
Бекітілген мерзімі	26 сәуір – 1 шілде 2021 жыл
Дайындаған	Алиева Айгерим Икрамовна - Облыстық ішкі саясат басқармасының бөлім басшысы Сейдахметов Кайрат Бегимович - Жалағаш ауданы, Таң ауылдық округінің әкімі Сарсенбаев Даулет Абаевич - Сырдария ауданы, Бесарық ауылдық округінің әкімі Булебаев Ербол - Сырдария ауданы әкімі аппаратының бөлім басшысы
Жоба миссиясы	Ауыл тұрғындарын сапалы және тегін интернет желісіне шығу жолымен қамтамасыз ету
Бастаманы негіздеу	«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы
Жоба мақсаттары (SMART критерийлеріне сәйкес келетін жобаның мақсатын көрсетіңіз)	- сапалы және тегін интернет желісімен қамтамасыз ету - ауыл тұрғындарының цифрлық сауаттылығын 80 пайызға жеткізу
Жоба міндеттері (әрбір міндеттерді іске асыру кезінде алынатын жобаның міндеттері мен нәтижелерінің толық тізімін ұсыныңыз)	1. Бесарық ауылдық округінде орналасқан алаң көлемін өлшеу жұмыстарын жүргізу; 2. Керекті құралдарды, материалдарды сатып алу жұмыстарын жүргізу; 3. Модем, ретвитерлерді орнату; 4. Интернет провайдерімен келісім шартқа отыру;
Жобаның мақсатты көрсеткіштері мен табыстылығын бағалау критерийлері	Бесарық ауылы тұрғындарының цифрлық сауаттылығын 80 пайызға жеткізу

Жоба өнімі	Сапалы, тегін және жылдам интернет
Жобаға тапсырыс беруші	Бесарық ауылдық округі әкімінің аппараты
Тапсырыс берушінің қажеттіліктері	Талшықтық оптикалық желісіне қосылу мүмкіндігі, интернет модем, ретвитерлер
Жобаның мүдделі тараптары	Бесарық ауылдық округі әкімінің аппараты, «Транстелеком» АҚ, IT- мамандар, ауыл тұрғындары
Жоба бойынша болжамдар: - уақыты бойынша; - құны бойынша; - ресурстар бойынша.	Уақыты 2 ай Жоба құны 200 мың теңге іске қосу, 40 мың теңге ай сайынғы абоненттік төлем. Жалпы құны - 680 мың теңге. Модем – 1 дана, Ретвитер – 2 дана.
Жоба шектеулері (жобаның орындалуын шектейтін факторларды (бюджеттік, ресурстық шектеулер, заңнамаға, қоршаған ортаға және т. б. байланысты шектеулер), сондай-ақ жобаны орындау кезінде олар әрекет ететін болжам бар факторларды көрсету)	Кәсіпкердің қызығушылығының төмен болуы Интернет желісінің үздіксіз қамтамасыз етілмеуі Техникалық ақауларға байланысты
Жобаның басымдылықтары	Сапалы және жылдам интернет желісіне тегін қосылу мүмкіндігі
Жобаға қатысушылар	Бесарық ауылдық округі әкімінің аппараты, «Транстелеком» АҚ, IT- мамандар, ауыл тұрғындары
Соңғы мерзім	2021 жылдың 25 шілде
Жобаның негізгі мерзімі (кезеңдері) (Жобаның бақылау кезеңдерінің	Бесарық ауылдық округінде орналасқан алаң көлемін өлшеу жұмыстарын жүргізу (26-29 сәуір) Керекті құралдарды, материалдарды сатып алу жұмыстарын жүргізу (10 – 15 мамыр)

<p>тізімін жасаңыз. Бақылау кезеңдерінің тізімі жобаның негізгі оқиғаларын, олардың күндерін және осы күнгі жағдай бойынша алынуы тиіс нәтижелерді анықтайды)</p>	<p>Модем, ретвитерлерді орнату (19 – 28 мамыр) Интернет провайдерімен келісім шартқа отыру (1-15 маусым) Жобаны іске қосу (1 Шілде)</p>
--	--

Күнтізбелік жұмыс кестесі

(Жобаның барлық бақылау нүктелерін және басталу мен аяқталу белгіленген күндерімен жұмысты сипаттайтын жоспар-кестесін жасаңыз)

	Жұмыс атауы	2021 жыл			
		<i>Сәуір</i>	<i>Мамыр</i>	<i>Маусым</i>	<i>Шілде</i>
1.	Бесарық ауылдық округінде орналасқан алаң көлемін өлшеу жұмыстарын жүргізу	*			
2.	Керекті құралдарды, материалдарды сатып алу жұмыстарын жүргізу		*		
3.	Модем, ретвитерлерді орнату		*		
4.	Интернет провайдерімен келісім шартқа отыру			*	
5.	Жобаны іске қосу				*

* Апта немесе күндер бойынша бөлуге болады

Жауапкершілік матрицасы

(Жауапкершілік матрицасы негізгі жұмыстарды орындауға қатысты жоба рөлдерінің жауапкершілігін белгілейді)

	Жұмыс түрлері	Жобалық рөлдер				
		Алиева Айгерим Икрамовна	Сейдахметов Қайрат Бегимович	Сарсенбаев Даулет Абаевич	Бүлбаев Ербол	Бесарық ауылдық округі өкімінің аппараты
1	Бесарық ауылдық округінде орналасқан алаң көлемін өлшеу жұмыстарын жүргізу	К	К	О	Қ	
2	Керекті құралдарды, материалдарды сатып алу жұмыстарын жүргізу	К	Қ	О	Ж	
3	Модем, ретвитерлерді орнату	К	К	Ж	О	О
4	Интернет провайдерімен келісім шартқа отыру	Ж	Қ	О	Ж	
5	Жобаны іске қосу	Қ	К	О	Ж	О

Ж- жауапты
К- кеңес беруші
Қ- қатысушы
О- орындаушы

Стейкхолдерлерді талдау матрицасы

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	(бюджет, нәтижелер, мерзімдер және т.б.) әсер етулері 1-4	Әсер ету типі +\/-	Қызығушылық 1-4	Мүдделі тараптардың үміттері және жобаға қойылатын талаптар	Мүдделі тараптар үшін жобалық күтілім	Мүдделі тараптардың үміттерін түсіндіру бойынша іс-шаралар	Байланыс / өзара әрекеттесу стратегиясы	Мерзімділік
Бесарық ауылдық округі әкімінің аппараты	Ұсынушы	4	+	4	Бесарық ауылдық округі әкімінің аппараты	Тегін интернет	Әлеуметтік желілерде мақала жариялау, ауыл активін қатыстыру	Кездесу, БАҚ өкілдеріне жарнамалау	2021 мамыр-шілде
Жеке кәсіпкерлер	Демеуші	2	+	2	Қаржылық демеу	Сату алаңы	Қаржы көздерін қарастыру	Кездесу	31 мамыр
Интернет провайдер (Транстелеком)	Қызмет ұсынушы	4	+	4	Спалы интернет желісі	Жаңа интернет нүктесі	Уақытылы интернет желісін жүргізу	Кездесу	30 маусым
Ауыл тұрғындары	Тұтынушы	4	+	4	Алаңды таза ұстау	Тегін және сапалы интернет	Шараны ақпараттандыру	Ашылу салтанаты	1 шілде

Тәуекелдер реестрі

(Жобаның сәйкестендірілген тәуекелдері жобада туындауы мүмкін және жағымсыз әсерлерге әкеп соқтыратын салдарларды тудыруы мүмкін белгісіз оқиғаларды қамтиды)

Тәуекелдер факторы	Тәуекелдер сипаттамасы	Салдары (1-4)	Ықтималдық (1-4)	Тәуекелдерді қорытынды бағалау	Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Тәуекелдердің орындалу жағдайындағы стратегиясы	Тәуекелдер иесі
Қаржы көздері табылмауы	Кәсіпкердің қызығушылығы болмауы	4	2	8	Демеушілермен түсіндіру жұмыстарын жүргізу	Жоба орындалу мерзімін ұзарту	Жоба бастаушы

Жоба аясында байланыстар

(Коммуникацияларды басқару жоспары жобаға қатысушылар тарапынан коммуникацияларға қойылатын талаптарды көрсетеді)

Ақпарат жіберуші	Қажетті ақпараттар	Ақпарат қабылдаушы	Ақпарат жіберу тәсілі	Ескерту
Бесарық ауылдық округінің әкімдігі	Ауылда орналасқан алаң көлемі туралы мәліметтер	Жоба жетекшісі	Алаң сызбасы	Алаң сызбасын сапалы жасау
Жеке кәсіпкерлер	Бөлінетін қаржы туралы мәлімет	Бесарық ауылдық округінің әкімдігі	Қаржы көлемі	Қаржы көзін қарастыру
Интернет провайдер (Транстелеком)	Интернет нүктесінің өткізу қабілеті туралы мәлімет	Жоба жетекшісі	Коммерциялық ұсыныс	Интернет нүктесінің қалыпты жұмыс жасауы



БЕСАРЫҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ
WI-FI АЛАҢЫН ҚҰРУ

Ауыл тұрғындарын сапалы және тегін интернет желісіне шығу жолымен қамтамасыз ету





**«Цифрлық Қазақстан»
мемлекеттік бағдарламасы**

**ЖОБА МАҚСАТТАРЫ (SMART КРИТЕРИЙЛЕРІНЕ СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ЖОБАНЫҢ
МАҚСАТЫН КӨРСЕТІҢІЗ)**

**САПАЛЫ ЖӘНЕ ТЕГІН ИНТЕРНЕТ
ЖЕЛІСІМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ**



**АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ЦИФРЛЫҚ
САУАТТЫЛЫҒЫН 80 ПАЙЫЗҒА ЖЕТКІЗУ**

ЖОБА МІНДЕТТЕРІ (ӘРБІР МІНДЕТТЕРДІ ІСКЕ АСЫРУ КЕЗІНДЕ АЛЫНАТЫН ЖОБАНЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ ТОЛЫҚ ТІЗІМІН ҰСЫНЫҢЫЗ)



БЕСАРЫҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ ОРНАЛАСҚАН АЛАҢ КӨЛЕМІН ӨЛШЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІ

КЕРЕКТІ ҚҰРАЛДАРДЫ, МАТЕРИАЛДАРДЫ САТЫП АЛУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ



МОДЕМ, РЕУИТЕРЛЕРДІ ОРНАТУ

ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРІМЕН КЕЛІСІМ ШАРТҚА ОТЫРУ



**ЖОБА БОЙЫНША БОЛЖАМДАР:- УАҚЫТЫ БОЙЫНША;- ҚҰНЫ БОЙЫНША;
- РЕСУРСТАР БОЙЫНША**



**ЖОБА ШЕКТЕУЛЕРІ (ЖОБАНЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ШЕКТЕЙТІН
ФАКТОРЛАРДЫ (БЮДЖЕТТІК, РЕСУРСТЫҚ ШЕКТЕУЛЕР,
ЗАҢНАМАҒА, ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЖӘНЕ Т. Б. БАЙЛАНЫСТЫ ШЕКТЕУЛЕР),
СОНДАЙ-АҚ ЖОБАНЫ ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ОЛАР ӘРЕКЕТ ЕТЕТІН БОЛЖАМ
БАР ФАКТОРЛАРДЫ КӨРСЕТУ)**

ТЕХНИКАЛЫҚ АҚАУЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ



**КӘСІПКЕРДІҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫНЫҢ
ТӨМЕН БОЛУЫ**





**НАЗАРЛАРЫҢЫЗГА
РАҚМЕТ!**