

ЖОБА ЖАРҒЫСЫ

Жоба атауы	Тері және жүн өңдеу шағын цехы.
Бастамашы	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Еңбекші ауылдық округі әкімінің аппараты
Демеуші	«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлік палатасы
Жоба жетекшісі	Серікбайұлы Бағдат.
Бекітілген мерзімі	01.04.2021 - 30.04.2021 жыл
Дайындаған	<p>Серікбайұлы Бағдат - Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Еңбекші ауылдық округінің әкімі.</p> <p>Парманкулов Кайрат Капанович - Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Қарғалы ауылдық округінің әкімі.</p> <p>Шакиртаев Балдаурен Турсынбаевич - Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жаңатұрмыс ауылдық округінің әкімі.</p> <p>Шәмшиев Ербол Рысдаулетұлы - Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасының бөлім басшысы.</p>
Жоба миссиясы	- Кәсіпкерлікті дамыту
Бастаманы негіздеу	«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» «Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы.
Жоба мақсаттары (SMART критерийлеріне сәйкес келетін жобаның мақсатын көрсетіңіз)	<ul style="list-style-type: none"> - Кәсіпкерлікті дамыту; - Жұмыспен қамту; - Қалдықсыз өндірісті қалыптастыру; - Тұтынушыларды табиғи, сапалы өніммен қамтамасыз ету;
Жоба міндеттері (әрбір міндеттерді іске асыру кезінде алынатын жобаның міндеттері мен нәтижелерінің толық тізімін ұсыныңыз)	<ul style="list-style-type: none"> - Жобаға кәсіпкерлерді тарту; - Өндіріс орнын ғимаратпен қамтамасыз ету; - Ақпараттандыру, жарнама арқылы дайын өнімді өткізу мәселесін шешу;
Жобаның мақсатты көрсеткіштері мен	

табыстылығын бағалау критерийлері	
Жоба өнімі	<ul style="list-style-type: none"> - Мал шаруашылығы саласындағы пайдаланылмай, ысырап болып жатқан шикізатты өңдеу, өнім шығару арқылы, кәсіпкерлікті дамыту. Жұмыссыздарды жұмыспен қамту. Еліміздегі шағын және орта бизнес үлесін арттыру; - Денсаулыққа зияны жоқ табиғи өнім өндіру;
Жобаға тапсырыс беруші	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Еңбекші ауылдық округі әкімінің аппараты
Тапсырыс берушінің қажеттіліктері	Мүлде пайдаланылмай отырған шикізатты өңдеу, өнім шығару
Жобаның мүдделі тараптары	Тұтынушылармен кәсіпкерлер.
Жоба бойынша болжамдар: - уақыты бойынша; - құны бойынша; - ресурстар бойынша.	Уақыты 9 ай; Мемлекеттік грант және арнайы бағдарламалар арқылы төмен пайызды несие алу; Шикізатпен 100 пайыз қамтылады;
Жоба шектеулері (жобаның орындалуын шектейтін факторларды (бюджеттік, ресурстық шектеулер, заңнамаға, қоршаған ортаға және т. б. байланысты шектеулер), сондай-ақ жобаны орындау кезінде олар әрекет ететін болжам бар факторларды көрсету)	Карантин немесе төтенше жағдайлар режиміне енгізілуі; Жобаға кәсіпкерлердің қызығушылық танытпауы;
Жобаның басымдылықтары	Нақты қойылған мақсаттарды 100% орындалуын қамтамасыз ету.
Жобаға қатысушылар	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы әкімдігі, жеке кәсіпкерлер

Соңғы мерзім	31.12.2021 жыл
Жобаның негізгі мерзімі (кезеңдері) (Жобаның бақылау кезеңдерінің тізімін жасаңыз. Бақылау кезеңдерінің тізімі жобаның негізгі оқиғаларын, олардың күндерін және осы күнгі жағдай бойынша алынуы тиіс нәтижелерді анықтайды)	<p>Жоба 3 кезеңнен тұрады. Жобаның негізгі кезеңі 01.05.2021-30.06.2021 жыл аралығында жүргізіледі. Жобаға қатысушы кәсіпкерлердің тиісті құжаттарын рәсімдеп, мемлекеттік бағдарламалар арқылы қаржыландыруға ұсыну.</p> <p>Екінші кезең қажетті құрал-жабдықтар алып, белгіленген өндіріс орнын жабдықтау.</p> <p>Үшінші кезең өнім өндіруді бастау.</p>

Күнтізбелік жұмыс кестесі

(Жобаның барлық бақылау нүктелерін және басталу мен аяқталу белгіленген күндерімен жұмысты сипаттайтын жоспар-кестесін жасаңыз)

	Жұмыс атауы	2021 жыл				
		Мамыр	Маусым	Шілде	Тамыз	Қыркүйек-желтоқсан
1.	Команда жасақтау.	*				
2.	Мобильді үйрету кестесін жасау.	*				
3.	Мобильді үйрету орындарын белгілеу.		*			
4.	Мобильді оқыту жұмыстарын, тәжірибелік жұмыстарын ұйымдастыру.		*	*		
5.	Бұқаралық ақпараттық құралдарына, әлеуметтік желілерге жариялау.		*	*	*	*
6.	Жобаны аяқтау, есебін дайындау және қорытындылау.				*	*

Жауапкершілік матрицасы

(Жауапкершілік матрицасы негізгі жұмыстарды орындауға қатысты жоба рөлдерінің жауапкершілігін белгілейді)

	Жұмыс түрлері	Жобалық рөлдер				
		Серікбайұлы Бағдат	Парманкулов Қайрат Капанович	Шакиртаев Балдаурен Турсынбаевич	Шәмшиев Ербол Рысдаулұлы	Еңбекші ауылдық округі әкімінің аппараты
1	Команда жасақтау	Ж	О	К	Қ	
2	Мобильді үйрету кестесін жасау	К	Ж	О	Қ	
3	Мобильді үйрету орындарын белгілеу	О	К	К	Ж	
4	Мобильді оқыту жұмыстарын, тәжірибелік жұмыстарын ұйымдастыру.	О	О	Қ	Қ	О
5	Бұқаралық ақпараттық құралдарына, әлеуметтік желілерге жариялау.	Ж	К	О	Қ	О
6	Жобаны аяқтау, есебін дайындау және орындау.	Ж	К	Қ	О	

Ж- жауапты

К- кеңес беруші

Қ- қатысушы

О- орындаушы

Стейкхолдерлерді талдау матрицасы

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	(бюджет, нәтижелер, мерзімдер және т.б.) әсер етулері 1-4	Әсер ету типі + \-	Қызығушылық 1-4	Мүдделі тараптардың үміттері және жобаға қойылатын талаптар	Мүдделі тараптар үшін жобалық күтілім	Мүдделі тараптардың үміттерін түсіндіру бойынша іс-шаралар	Байланыс / өзара әрекеттесу стратегиясы	Мерзімділік
Еңбекші ауылдық округі әкімінің аппараты	Жоба жетекшісі	+	+	4	Мал шаруашылығы саласындағы пайдаланылмай, ысырап болып жатқан шикізатты өңдеу, өнім шығару арқылы, кәсіпкерлікті дамыту. Жұмыссыздарды жұмыспен қамту. Еліміздегі шағын және орта бизнес	Кәсіпкерлікті дамыту; - Жұмыспен қамту;	Жергілікті БАҚ және әлеуметтік желілерге мақалалар жариялау	Бекітілген іс-шараға сәйкес жұмыстар жүргізу	01.05.2021-31.12.2021

					үлесін арттыру; Денсаулыққа зияны жоқ табиғи өнім өндіру;				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Тәуекелдер реестрі

(Жобаның сәйкестендірілген тәуекелдері жобада туындауы мүмкін және жағымсыз әсерлерге әкеп соқтыратын салдарларды тудыруы мүмкін белгісіз оқиғаларды қамтиды)

Тәуекелдер факторы	Тәуекелдер сипаттамасы	Салдары	Ықтималдық	Тәуекелдерді қорытынды бағалау	Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Тәуекелдердің орындалу жағдайындағы стратегиясы	Тәуекелдері
Карантин немесе төтенше жағдайлар режиміне енгізілуі;	Елімізде болып жатырған Пандемия дертінің ушығу және карантиндік шектеулер салдарынан блок-посттардың қоңылуы	Жобаның іске аспауы	50%	2	Карантин шектеулерінің тоқтатылуы	Жобаның орындалу мерзімінің ұзатуы	Жоба бастаушы
Жобаға кәсіпкерлердің қызығушылық танытпауы	Жобаның қаржыландырылмай қалуы	Жоба жүзеге аспай қалуы	85%	2	«Атамекен» ҰКП қолдау табуы	Жобаны жоспарға сәйкес аяқтау	Жоба бастаушы

Жоба аясында байланыстар

(Коммуникацияларды басқару жоспары жобаға қатысушылар тарапынан коммуникацияларға қойылатын талаптарды көрсетеді)

Ақпарат жіберуші	Қажетті ақпараттар	Ақпарат қабылдаушы	Ақпарат жіберу тәсілі	Ескерту
Еңбекші ауылдық округі әкімінің аппараты	Атқарылған жұмыстар жайлы кезең-кезеңімен ай сайын ақпарат беріп отыру	Облыстық мекемелер	БАҚ, әлеуметтік желілер, орталық телеарналар	Жобаның маңыздылығын ескере отырып жұмыс жасау, 100% қатысуды қамтамасыз ету, жауапкершілікті мейлінше сезіну
Еңбекші ауылдық округі әкімінің аппараты	Іске асырылған жұмыстарды насихаттау	Облыстық мекемелер	БАҚ, әлеуметтік желілер, орталық телеарналар	